

(1) 計画的な土地利用の推進

基本方針： 自然と農業、都市的機能の調和がとれた計画的な土地利用を推進し、豊かな自然と調和した生活スタイルの形成をはかります。

区 分	①自然と融和した土地利用の確立
主な施策	・自然的土地利用と都市的土地利用が調和したまちづくりに向けて、長期的な視野に立った適正な土地利用を推進します。

区 分	②農林地の計画的な保全
主な施策	・農用地は、農業生産の場であるとともに、地域環境の保全などに重要な役割を果たしていることから、農用地の多面的機能に配慮しつつ、適正な土地利用に努めます。 ・森林については、木材生産などの経済的機能のほか、自然環境の保全などの公益的機能を総合的に発揮しうよう必要な森林の確保と保全を推進します。

区 分	③自然景観保全の推進
主な施策	・自然公園地域においては、自然保護に配慮し開発の抑制に努めます。

(2) 市街地の整備

基本方針： 女満別市街地は、将来の社会情勢や地域事情に併せ、適切な都市計画のあり方について検討を行いながら、良好な市街地形成をはかり
ます。
東藻琴市街地は、自然と調和した都市的機能の推進をはかります。

区分		①時代に即応した都市計画の推進											
主な施策		・女満別市街地は、将来人口や利用者ニーズなどを勘案した効率的で機能的な市街地形成となるよう、都市計画の見直しや各種計画を推進します。											
実施概要													
事務・事業名				実施期間									
				H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26~H27【計画】	
都市計画一般事務費				事業番号： 10821		■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■▶	
【概要】		総事業費 7,434千円		【実績額】 5,959千円		【実績額】 164千円		【実績額】 353千円		【実績額】 376千円		582千円	
●大空町都市計画に関する一般事務				「整備、開発及び 保全の方針」の定 時見直し		「大空町都市計画 マスタープラン」 の見直し		大空町都市公園長 寿命化計画の策定					
【計画期間】		20 ~ 27											
【実施主体】		町		建設課									
【行政評価】		H 1 9 事前評価		第1次 第2次		評価点数 成果・効果		今後の方針（1次）		今後の方針（2次）			

区分		②市街地の空洞化防止対策									
主な施策		・市街地の空洞化防止対策を検討するとともに、魅力ある商店街の活性化に向けた取り組みを検討します。									

区分		③自然と調和した都市的機能の推進									
主な施策		・東藻琴市街地は、緑豊かな農村市街地として計画的な都市的機能の配置を検討します。									

(3) 道路ネットワークの整備

基本方針： 地域間アクセス道路の整備、空港関連アクセス体系の確立、交通形態に即した道路の整備など、人にやさしい道路ネットワークの整備促進をはかります。

区分		①地域間アクセス道路の整備											
主な施策		・女満別地域と東藻琴地域の住民の相互交流を促進するため、両地域間のアクセス道路を優先的に整備します。											
実施概要													
事務・事業名				実施期間									
				H20～H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26～H27【計画】	
開陽中央線改良舗装事業 【H20補助事業変更】				事業番号： 10850 									
【概要】		総事業費		【実績額】 18,950千円		【実績額】 93,102千円		【実績額】 134,879千円		【予算額】 73,000千円		【計画額】 240,000千円	
《当初：農業事業》 ・1期（事業期間：H21～H26） ：改良 L=3,100m、舗装 L=3,100m、幅員 W=8.0（5.5）m ・2期（事業期間：H27～H31） ：改良 L=4,600m、舗装 L=4,600m、幅員 W=7.5（5.5）m 《変更後：建設事業》 女満別地域と東藻琴地域を結ぶ基幹連絡道路であるが、道路幅員が狭くすれ違い幅が取れていない区間があり危険な状況であること、また凍上により路面不陸がはげしい区間があることから、安全性の確保と利用者の利便性の向上を図るため、整備を推進する。				実施設計 用地測量 用地買収		実施設計 用地買収及び補償 W=5.5(8.0) 改良 L=210m 舗装 L=210m		実施設計 用地買収及び補償 W=5.5(8.0) 改良 L=400m 舗装 L=400m		橋梁 下部工 1基 暫定土工 排水工 用地買収		[H26～27] 橋梁 下部工 橋梁 上部工 W=5.5(8.0) 改良 L=2490m 舗装 L=2490m	
【計画期間】		21 ～ 27											
【実施主体】		町 建設課											
【行政評価】		H19 第1次 第2次 事前評価		評価点数 今後の方針（1次）		20 B		20 B					
				成果・効果 今後の方針（2次）		B A		B A					
区分		②空港関連アクセス体系の確立											
主な施策		・空港につながる北海道横断自動車道網走線と国道334号線の整備促進を要望します。											
区分		③交通形態に対応した国道・道道の整備促進											
主な施策		・国道や道道の整備促進について、関係団体と連携して国や北海道に要望します。											

実 施 概 要

事務・事業名					実 施 期 間									
					H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26~H27【計画】	
外灯管理費 事業番号： 10805 【概要】 総事業費 107,042千円 既設外灯（街路灯・防犯灯）の維持管理事務事業					【実績額】 38,259千円		【実績額】 11,774千円		【実績額】 11,979千円		【予算額】 13,028千円		【計画額】 32,002千円	
【計画期間】 20 ~ 27					電気料 31,862千円		電気料 10,071千円		電気料 10,396千円		電気料 11,220千円			
【実施主体】 町 建設課、産業建設課					施設修繕 6,388千円		施設修繕 1,260千円 外灯改修工事 425千円		施設修繕 1,304千円 外灯改修工事 279千円		施設修繕 1,500千円 外灯改修工事 300千円			
【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針（1次） 事前評価 成果・効果 今後の方針（2次）					/		/		/		/		/	
外灯補修事業【H21追加】 事業番号： 【概要】 総事業費 12,371千円 既設外灯（街路灯・防犯灯）の維持管理事務事業					【実績額】 12,371千円									
【計画期間】 21 ~ 22					外灯の撤去・補強25基									
【実施主体】 町 建設課、産業建設課					外灯の塗装30基									
【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針（1次） 事前評価 成果・効果 今後の方針（2次）					外灯の交換・撤去74基									
					省エネ外灯の交換・新設74基									
道路台帳補正事業 事業番号： 10803 【概要】 総事業費 17,811千円 道路台帳補正の実施					【実績額】 5,607千円		【実績額】 2,814千円		【実績額】 1,890千円		【予算額】 1,500千円		【計画額】 6,000千円	
【計画期間】 20 ~ 27									路線数 493本		路線数 493本			
【実施主体】 町 建設課、産業建設課									実延長 6234106m		実延長 6234106m			
【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針（1次） 事前評価 成果・効果 今後の方針（2次）									舗装率 48.90%		舗装率 48.90%			
橋梁長寿命化修繕計画策定事業【H20追加】 事業番号： 【概要】 総事業費 24,131千円 老朽化する道路橋の増大に対応するため、長寿命化修繕計画を策定することにより、従来の事後的な修繕及び架替えから予備的な修繕方法及び計画的な架替えへと円滑な政策的転換を図るとともに、橋梁の長寿命化並びに橋梁の修繕及び架替えに係る費用の縮減を図りつつ、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することを目的とする。					【実績額】 4,725千円		【実績額】 10,406千円		【予算額】 9,000千円					
【計画期間】 23 ~ 25					長寿命化修繕計画委託点検 42橋		長寿命化修繕計画委託点検 91橋		長寿命化修繕計画委託計画策定 87橋					
【実施主体】 町 建設課、産業建設課														
【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針（1次） 事前評価 成果・効果 今後の方針（2次）					/		20 B		15 B		/		/	
					/		B B		B B		/		/	

実施概要

事務・事業名	実施期間				
	H20~H22【実績】	H23【実績】	H24【実績】	H25【計画】	H26~H27【計画】
栄町5条線・6丁目西線改良舗装事業 事業番号： 10844 【概要】 総事業費 39,326千円 当該地域は、平成14年度にしらかば第二公営住宅の完成、また近年住宅建設により居住者が増加しているが、役場庁舎、病院、福祉施設及び公共施設へアクセスする幹線町道への接続路線である町道栄町5条線は未整備なため、粉塵が上がる、路面が不陸なため安全に車両が通行できない、歩行者が安全に歩行できないなど支障をきたしているため、整備を推進する。 【実績額】 39,326千円 栄町5条線 W=4.0(5.5)+両歩1.7 改良舗装 L=215.7m 栄町6丁目西線 W=5.5(6.0)+片歩2.5 改良舗装 L=162.4m					
【計画期間】 20 【実施主体】 町 建設課 【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 15 19 成果・効果 今後の方針(2次)					
3丁目線改良舗装事業 事業番号： 10848 【概要】 総事業費 16,344千円 栄町3・錦町2・はなぞの団地方面とを結ぶ当該路線は、中心商店街、公共・公益施設等と直接的に連絡するため、通勤・通学、通院・買い物等の生活道路として昼夜を問わず歩行者の多い路線となっていることから、本町の歩道ネットワークを形成する主要動線として、利用者の安全性の確保と利便性を向上させるため、整備を推進する。 【実績額】 16,344千円 W=4.0(5.5) 改良 L=127.6m 舗装 L=127.6m					
【計画期間】 21 【実施主体】 町 建設課 【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 16 18 成果・効果 今後の方針(2次)					
12線改良舗装事業 事業番号： 【概要】 総事業費 14,269千円 当該路線は3・4・7小学校通都市計画道路である。全線区間は、町内を縦断しており、道道女満別空港線及び3・4・5中央通都市計画道路への接続道路でもあることから、交通量・歩行者の多い路線であることから、車両・歩行者の安全性の確保と利便性を高めるため、整備を推進する。しかし、都市計画道路であることから、全幅員18mと広くこの規格でないと補助事業等で実施ができないことから事業費が高額となる。 【実績額】 14,269千円 両歩W=2.2m 改良 L=216.6m 舗装 L=216.6m					
【計画期間】 21 【実施主体】 町 建設課 【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 18 19 成果・効果 今後の方針(2次)					

実施概要

事務・事業名	実施期間				
	H20~H22【実績】	H23【実績】	H24【実績】	H25【計画】	H26~H27【計画】
西3条4丁目線改良舗装事業 事業番号： 【概要】 総事業費 9,439千円 道道女満別空港線への接続路線で沿線住民の生活道路であるが未だ未改良であり、雨天時の道路表面水・雪どけ水は民地に入り込む、道路が不陸であり走行に支障があるなどの問題もあることから、利便性の向上が図られるため整備を推進する。 【実績額】 9,439千円 W=4.0(5.5) 改良 L=79.1m 舗装 L=79.1m					
【計画期間】 21 【実施主体】 町 建設課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 16 15 成果・効果 今後の方針(2次)					
中央大東線歩道整備事業【H20追加】 事業番号： 【概要】 総事業費 20,275千円 運動公園に隣接していることから、町民のウォーキングコースとして利用されている。しかし現在、運動公園線から道道福住女満別線までの区間について歩道未整備であり歩行者が危険に去らされている状況であることから早急な整備が望まれている。 【実績額】 20,275千円 片歩W=2.5m 改良 L=290m 舗装 L=290m 橋りょう L=10.4m					
【計画期間】 21 【実施主体】 町 建設課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 16 15 成果・効果 今後の方針(2次)					
2丁目線歩道整備事業① 事業番号： 10852 【概要】 総事業費 37,623千円 国道39号線からボッシュブレイキ・JA農業関連施設等に至る当該路線(旧空港線)は、沿線に郵便局・研修会館・警察官駐在所・幼稚園などの公共・公益施設が存在し、栄町地区へ連絡する主要な路線として交通量が多いことから、園児・児童・生徒の通学路及び周辺居住者の通勤・買い物等の生活道路、通学路・生活道路としてより一層の安全性の確保と本町の歩道ネットワーク形成する主要動線として、歩道整備を推進する。 【実績額】 37,623千円 両歩W=2.5m 改良 L=440m 舗装 L=440m (オーバーレイ)					
【計画期間】 21 ~ 22 【実施主体】 町 建設課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 17 18 成果・効果 今後の方針(2次)					

実施概要

事務・事業名		実施期間												
		H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26~H27【計画】				
西仲通り線歩道整備事業 事業番号： 10849 【概要】 総事業費 30,748千円 国道39号線から道道女満別空港線（3・3・2空港通）を経て満福禅寺横までを結ぶ当該路線は、昼夜を問わず歩行者の多い路線であると共に、当該路線を経由して、主要な公共・公益施設等へ連絡する道道女満別空港線・町道3丁目線・町道2丁目線とを有効に結んでいることから、本町の歩道ネットワークの形成を図り、利用者の安全性の確保と利便性を向上させるため、町道2丁目線交点から町道5丁目線交点までの区間について、整備を推進する。 【計画期間】 21 ~ 23 【実施主体】 町 建設課		【実績額】 16,499千円 概略設計 L=460m 両歩W=2.0m 改良 L=210m 舗装 L=210m		【実績額】 14,249千円 両歩W=2.0m 改良 L=214m 舗装 L=214m										
【行政評価】		H 1 9 事前評価	第1次 17	第2次 19	評価点数 16	今後の方針 (1次) E	成果・効果 B	今後の方針 (2次) E						
女満別昭和線歩道整備事業 事業番号： 10851 【概要】 総事業費 42,717千円 国道39号線から町道4丁目線までの区間は、通学路線であり、交通量も多いが、歩道未整備区間が一部ある状況である。交通量・歩行者が多い路線であることから、歩行者の安全性の確保と利便性を高めるため、歩道整備を推進する。 【計画期間】 21 ~ 23 【実施主体】 町 建設課		【実績額】 25,329千円 概略設計 L=350m 片歩W=2.5m 改良 L=147m 舗装 L=147m		【実績額】 17,388千円 歩道W=2.5m 両歩改良 L=145m 車道舗装 L=147m										
【行政評価】		H 1 9 事前評価	第1次 17	第2次 16	評価点数 16	今後の方針 (1次) E	成果・効果 B	今後の方針 (2次) E						
3丁目線歩道整備事業 事業番号： 【概要】 総事業費 74,730千円 国道39号線から栄町3・錦町2・はなぞの団地方面とを結ぶ当該路線は、中心商店街、公共・公益施設等と直接的に連絡するため、通勤・通学、通院・買い物等の生活道路として昼夜を問わず歩行者の多い路線となっていることから、本町の歩道ネットワークを形成する主要動線として、利用者の安全性の確保と利便性を向上させるため、整備を推進する。 【計画期間】 22 ~ 25 【実施主体】 町 建設課		【実績額】 473千円 概略設計		【実績額】 20,979千円 測量試験費 L=499m 両歩W=2.5m 改良 L=437m 舗装 L=437m		【実績額】 36,278千円 車道舗装W=5.5(9.0)m 舗装 L=411m 両歩W=2.5m 改良 L=437m 舗装 L=437m		【予算額】 17,000千円 測量試験費 L=300m 片歩W=2.5m 改良 L=295m 舗装 L=295m						
【行政評価】		H 1 9 事前評価	第1次 16	第2次 19	評価点数 19	今後の方針 (1次) B	成果・効果 B	今後の方針 (2次) B	18	B				

実施概要

事務・事業名						実施期間											
						H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26~H27【計画】			
研修会館通り線改良舗装事業 事業番号： 【概要】 総事業費 32,718千円 町道西3条1丁目線と町道西2条線とを結ぶ当該路線は、湖畔・栄町2地区から研修会館・女満別シティー病院などの公共・公益施設とを最短で連絡することから、歩行者の安全性の確保と利便性を高め、本町の歩道ネットワークを形成するための路線として、整備を推進する。						【実績額】 294千円 概略設計		【実績額】 32,424千円 測量試験費 L=150m W=5.5(8.0)+片歩2.5 改良 L=145m 舗装 L=145m									
【計画期間】 22 . 24																	
【実施主体】 町 建設課																	
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 17 18 成果・効果 今後の方針(2次)								18 E									
								B E									
元町遺跡線改良舗装事業 事業番号： 【概要】 総事業費 11,840千円 町道女満別昭和線と元町遺跡・JR女満別駅(図書館)・ふれあい公園とを結ぶ当該路線は、未改良未舗装となっており、平成5年度に策定された住環境整備方針において、当該地区が接道不良住宅地区に位置付けられたことにより、接道不良解消のため、面整備事業と一体となった当該路線の拡幅整備を計画していたが、国の制度改正等により面整備事業の補助採択基準が合致しなくなったため、当該路線の拡幅整備が困難となったものである。このため、消防・救急車両及び冬期の除排雪車両の通行に必要な最低限の幅員を確保する必要性があるため、一部用地買収の上、整備を推進する。						【実績額】 11,840千円 改良 L=262m 舗装 L=262m											
【計画期間】 22																	
【実施主体】 町 建設課																	
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 13 15 成果・効果 今後の方針(2次)																	
中央霊園線改良舗装事業【H22追加】 事業番号： 【概要】 総事業費 19,583千円 W=4.0(5.5) 改良舗装L=458m						【実績額】 19,583千円 W=4.0(5.5) 改良舗装L=458m											
【計画期間】 22																	
【実施主体】 町 建設課																	
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 13 15 成果・効果 今後の方針(2次)																	

実施概要

事務・事業名	実施期間				
	H20~H22【実績】	H23【実績】	H24【実績】	H25【計画】	H26~H27【計画】
栄町6丁目線歩道整備事業 事業番号： 【概要】 総事業費 51,000千円 町道12線と町道2丁目線の交点から、しらかば団地・栄町5,6地区とを結ぶ当該路線は、古くから当該地区の骨格を形成する路線であると共に、公共施設及び中心市街地に最短で結ぶため、周辺居住者の通勤・通学、通院・買い物等の生活道路として、交通量・歩行者の多い路線であることから、歩行者の安全性の確保と利便性を高めるため、整備を推進する。 【計画期間】 26 ~ 27 【実施主体】 町 建設課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 16 18 成果・効果 今後の方針(2次)					【計画額】 51,000千円 車道W=4.0(5.5)m 両歩W=2.5m 測量試験費 L=240m
5丁目線歩道整備事業 事業番号： 【概要】 総事業費 75,000千円 国道39号線から広徳寺横を経て町道東仲通り線(終点)とを結ぶ当該路線については、歩道未整備区間であることから、トマップ川公園へ歩行者動線としてアクセスさせることにより、利用者の利便性の向上が図られるため、整備を推進する。 【計画期間】 25 ~ 26 【実施主体】 町 建設課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 16 18 成果・効果 今後の方針(2次)				【予算額】 35,000千円 測量試験費L=520r 両歩W=2.5m 改良 L=231m 用地補償費	【計画額】 40,000千円 両歩W=2.5m 改良 L=289m 舗装 L=520m 用地補償費
東仲通り線歩道整備事業 事業番号： 【概要】 総事業費 0千円 町道女満別昭和線から町道東1条線起点(広徳寺横)とを結ぶ当該路線については、歩道未整備区間であることから、トマップ川公園へ歩行者動線としてアクセスさせることにより、利用者の利便性の向上が図られるため、整備を推進する。 【計画期間】 【実施主体】 町 建設課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 17 18 成果・効果 今後の方針(2次)					次期総合計画へ移行

実施概要

事務・事業名	実施期間				
	H20~H22【実績】	H23【実績】	H24【実績】	H25【計画】	H26~H27【計画】
はなぞの3条北線改良舗装事業（仮称） 事業番号： 【概要】 総事業費 0千円 当該路線は、道道女満別空港線から町道12線3号支線を接続する新設路線である。特別養護老人ホーム・生活支援ハウス・農業構造改善センターなど公共施設があり、現在は道道女満別空港線からはなぞの温泉線を通り各施設へ移動している。しかし、線形が悪いこと、市街地・栄町方面からの移動は遠回りになるなどの利便性が悪いことから、車両・歩行者の安全性の確保と利便性を高めるため、整備を推進する。 【計画期間】 【実施主体】 町 建設課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 18 18 成果・効果 今後の方針(2次)					次期総合計画へ移行
昭和東2号線改良舗装事業 事業番号： 【概要】 総事業費 0千円 道道小清水女満別線と道道福住女満別線とを結ぶ幹線道路であるにも関わらず、当該路線は道路幅員が狭く(3.5m)車両のすれ違いができなく、また路盤が不十分なことから舗装面が、不陸、クラックが発生していることから、幅員の拡幅・路盤改良を行い交通ネットワークを確保するため及び利用者の利便性の向上を図るため整備を推進する。 【計画期間】 【実施主体】 町 建設課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 18 17 成果・効果 今後の方針(2次)					次期総合計画へ移行
千草西倉56号線道路整備事業 事業番号： 10843 【概要】 総事業費 49,892千円 本路線は、畑作専用地帯に位置し、主要作物のビート及びバレーショの搬出入路線である。又、起点部に食肉加工場があり年間を通して加工用原料が網走方面から搬入されている。改良工事については、平成14年度に完成しているが、まだ舗装が未施工であることから、本路線を整備することにより、農畜産物の流通網を確保し、基幹産業である農業の経営安定に寄与する。 【計画期間】 20 【実施主体】 町 産業建設課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 30 19 成果・効果 今後の方針(2次)	【実績額】 49,892千円 W=5.5(8.5) 改良舗装 L=855m				

実施概要

事務・事業名		実施期間									
		H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26~H27【計画】	
東藻琴11号線道路整備事業 事業番号： 【概要】 総事業費 46,326千円 公共施設（東藻琴高校等）があり、学校行事及びスポーツイベントの際は大勢の町民が使用する道路であるが、舗装路面は破損が激しく、歩道も未改良であることから整備を推進する。		【実績額】 33,371千円		【実績額】 12,955千円							
【計画期間】 21 ~ 23		測量試験費 W=4.0(6.0) 歩道2.5m 改良舗装L=277m		W=4.0(6.0) 歩道2.5m 改良舗装L=94.5m							
【実施主体】 町 産業建設課											
【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 33 19 成果・効果 今後の方針(2次)				15 E B E							
上東・西倉106号農道保全対策事業 事業番号： 【H21補助事業変更】 【概要】 総事業費 34,821千円 観光道路のルートとして交通量増加し、又、産業道路、農産物輸送道路の重要な基幹道路であるが既設舗装の破損、大型車輛通行幅員不足のため道路交通安全の確保として整備する。		【実績額】 978千円		【実績額】 7,792千円		【実績額】 10,301千円		【予算額】 15,750千円			
【計画期間】 22 ~ 25		幅員W=8.0(5.5)m 機能診断調査		幅員W=8.0(5.5)m 実施設計L=1,537m 改良L=440m 舗装L=440m		幅員W=8.0(5.5)m 改良L=635m 舗装L=635m 用地買収 用地測量L=422m		幅員W=8.0(5.5)m 改良L=454m 舗装L=454m 歩道L=415m 用地買収、補償 用地杭埋標			
【実施主体】 北海道 産業建設課											
【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 33 19 成果・効果 今後の方針(2次)				25 A B A		25 A B A					
西倉上東54号線歩道整備事業【H22追加】 事業番号： 【概要】 総事業費 0千円 健康増進のため、市街地から郊外へ向かう歩行者が増加していることから、本路線の歩道整備を行い歩行者の安全を確保し町民の健康増進に努めたい。										次期総合計画へ移行	
【計画期間】											
【実施主体】 町 産業建設課											
【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 33 19 成果・効果 今後の方針(2次)											

実施概要

事務・事業名	実施期間										
	H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26~H27【計画】		
東藻琴20号線道路整備事業 事業番号：											
【概要】	総事業費		0千円								
中央さくら団地建て替え事業に係る道路整備推進を図る。											
【計画期間】											
【実施主体】	町		産業建設課								
【行政評価】	H19 事前評価	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)	/	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(2次)	
		33	17	成果・効果	/		/	/	/	/	/
次期総合計画へ移行											
西倉日進線道路整備事業【H22追加】 事業番号：											
【概要】	総事業費		0千円								
産業道路のため、大型交通量が多く砂埃により農作物や、民家へ支障をきたしている。本路線は舗装前提で改良されており、舗装工のみ未整備であることから、舗装整備することにより事業効果を発現し、産業振興に努めたい。											
【計画期間】											
【実施主体】	町		産業建設課								
【行政評価】	H19 事前評価	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)	/	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(2次)	
		/	/	/	/		/	/	/	/	/
次期総合計画へ移行											
東藻琴44号線道路整備事業 事業番号：											
【概要】	総事業費		15,000千円								
中央さくら団地建て替え事業に係る道路整備を図る。(未整備)											
【計画期間】	26										
【実施主体】	町		産業建設課								
【行政評価】	H19 事前評価	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)	/	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(2次)	
		33	17	成果・効果	/		/	/	/	/	/
次期総合計画へ移行 【計画額】 15,000千円 車道W=4.0(5.5)m 歩道W=2.5m 改良舗装L=40m											
東藻琴7号線歩道整備事業【H22追加】 事業番号：											
【概要】	総事業費		20,176千円								
健康増進のため、市街地から郊外へ向かう歩行者が増加していることから、本路線の歩道整備を行い歩行者の安全を確保し町民の健康増進に努めたい。											
【計画期間】	24										
【実施主体】	町		産業建設課								
【行政評価】	H19 事前評価	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)	/	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(2次)	
		/	/	/	/		18	E	/	/	/
次期総合計画へ移行 【実績額】 20,176千円 W=2.5(片歩道) 改良L=539m											

実施概要

事務・事業名	実施期間				
	H20~H22【実績】	H23【実績】	H24【実績】	H25【計画】	H26~H27【計画】
西倉65号線道路整備事業【H22追加】 事業番号： 【概要】 総事業費 0千円 産業道路のため、大型車の通行により砂埃が農作物や、民家へ支障をきたしている。本路線は、未改良のため幅員が狭いことから大型車の通行を阻害しているため、道路整備を行い産業振興に努めたい。 【計画期間】 【実施主体】 町 産業建設課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針（1次） 事前評価 成果・効果 今後の方針（2次）					次期総合計画へ移行
末広107号線道路整備事業【H24追加】 事業番号： 【概要】 総事業費 2,000千円 農村部の基幹道路として利用されているが、一時期道道網走川湯線の迂回路として利用の際に、大型車両の交通量が設計値より多く、既設路盤構成では耐えることができず、舗装の破損が著しいことから整備を行い、車両通行の安全性の確保と利便性を高める。 【計画期間】 27 【実施主体】 北海道 産業建設課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針（1次） 事前評価 成果・効果 今後の方針（2次）					【計画額】 2,000千円 機能診断調査 [H27]
大進地区排水路整備事業【H24追加】 事業番号： 【概要】 総事業費 4,000千円 町道西倉大進52号線の横断管部より道路側溝流末がなく、雨水・融雪水が民有地へ流れている。そのため、農地が冠水被害・農地の洗堀を受けている。その改善のため、整備を行う。 【計画期間】 27 【実施主体】 町 産業建設課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針（1次） 事前評価 成果・効果 今後の方針（2次）					【計画額】 4,000千円 測量試験費・用地買収費 [H27]

実施概要

事務・事業名	実施期間				
	H20~H22【実績】	H23【実績】	H24【実績】	H25【計画】	H26~H27【計画】
西倉地区排水路整備事業【H24追加】 事業番号： 【概要】 総事業費 9,226千円 道道網走川湯線及び町道西倉62号線の道路側溝流末を民有地へ吐いているため、農地が冠水被害・農地の洗堀を受けている。その改善のため、整備を行う。 【計画期間】 25 ~ 26 【実施主体】 町 産業建設課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 成果・効果 今後の方針(2次) 事前評価				【予算額】 3,226千円 測量試験費 用地買収補償	【計画額】 6,000千円 排水路L=80m
東藻琴20号1支線道路整備事業【H24追加】 事業番号： 【概要】 総事業費 20,000千円 中央さくら団地建て替え事業に係る道路整備を図る。 (H25 調査設計) 【計画期間】 27 【実施主体】 町 建設課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 成果・効果 今後の方針(2次) 事前評価					【計画額】 20,000千円 車道W=4.0(5.5)m 歩道W=2.5m 改良舗装L=60m
中央さくら団地道路整備事業 事業番号： 【概要】 総事業費 4,000千円 中央さくら団地建て替え事業に係る道路整備計画を策定する。 (H25 調査設計) 【計画期間】 25 【実施主体】 町 建設課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 成果・効果 今後の方針(2次) 事前評価				【予算額】 4,000千円 測量試験費L=590m	
舗装道路整備事業 事業番号： 【概要】 総事業費 22,000千円 大空町が管理する町道624kmの内、主要な舗装道路90kmの舗装機能を診断し適切な修繕に向け調査を実施する。 (H25 調査設計) 【計画期間】 25 【実施主体】 町 建設課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 成果・効果 今後の方針(2次) 事前評価				【予算額】 22,000千円 測量試験費L=90km	

実施概要

事務・事業名										実施期間									
										H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26~H27【計画】	
本郷西2号線道路整備事業 事業番号： 【概要】 総事業費 82,000千円 2級町道である本路線を機能診断し、その結果に基づき舗装修繕工事を実施する。 【計画期間】 25 ~ 27 【実施主体】 町 建設課																【予算額】 22,000千円 舗装補修L=620km		【計画額】 60,000千円 舗装補修L=1800km	
【行政評価】		H19	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)													
		事前評価	19		成果・効果	今後の方針(2次)													
本郷西4号線道路整備事業 事業番号： 【概要】 総事業費 77,000千円 1級町道である本路線を機能診断し、その結果に基づき舗装修繕工事を実施する。 【計画期間】 25 ~ 27 【実施主体】 町 建設課																【予算額】 22,000千円 舗装補修L=640km		【計画額】 55,000千円 舗装補修L=1550km	
【行政評価】		H19	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)													
		事前評価	19		成果・効果	今後の方針(2次)													
朝日巴沢線道路整備事業 事業番号： 【概要】 総事業費 22,000千円 1級町道である本路線を機能診断し、その結果に基づき舗装修繕工事を実施する。 【計画期間】 25 【実施主体】 町 建設課																【予算額】 22,000千円 舗装補修L=780km			
【行政評価】		H19	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)													
		事前評価	19		成果・効果	今後の方針(2次)													
千草101号線道路整備事業 事業番号： 【概要】 総事業費 62,000千円 1級町道である本路線を機能診断し、その結果に基づき舗装修繕工事を実施する。 【計画期間】 25 ~ 27 【実施主体】 町 建設課																【予算額】 22,000千円 舗装補修L=640km		【計画額】 40,000千円 舗装補修L=1200km	
【行政評価】		H19	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)													
		事前評価	19		成果・効果	今後の方針(2次)													

実施概要

事務・事業名	実施期間																												
	H20~H22【実績】	H23【実績】	H24【実績】	H25【計画】	H26~H27【計画】																								
橋梁補修等事業 事業番号： <table border="1"> <tr> <td>【概要】</td> <td>総事業費</td> <td>35,000千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> 大空町が管理する橋梁は、平成25年4月1日現在で135橋あり、このうち建設後50年以上を経過した橋梁は約1%みられ、20年後には約39%まで増加する。 今後急速に増大する老朽化橋梁を計画的・効率的に保全するため、平成26年4月まで大空町橋梁長寿命化計画を策定しているところである。 当該事業は、策定した計画に基づき橋梁の適切な補修を行うことにより、橋梁の長寿命化とコストの縮減を図り、将来に渡り安全・安心な道路網を確保するものである。 </td> </tr> <tr> <td>【計画期間】</td> <td>26</td> <td>~</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>【実施主体】</td> <td>町</td> <td colspan="2">建設課</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">【行政評価】</td> <td rowspan="2">H19 事前評価</td> <td>第1次</td> <td>第2次</td> <td>評価点数</td> <td>今後の方針(1次)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>成果・効果</td> <td>今後の方針(2次)</td> </tr> </table>	【概要】	総事業費	35,000千円	大空町が管理する橋梁は、平成25年4月1日現在で135橋あり、このうち建設後50年以上を経過した橋梁は約1%みられ、20年後には約39%まで増加する。 今後急速に増大する老朽化橋梁を計画的・効率的に保全するため、平成26年4月まで大空町橋梁長寿命化計画を策定しているところである。 当該事業は、策定した計画に基づき橋梁の適切な補修を行うことにより、橋梁の長寿命化とコストの縮減を図り、将来に渡り安全・安心な道路網を確保するものである。			【計画期間】	26	~	27	【実施主体】	町	建設課		【行政評価】	H19 事前評価	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)			成果・効果	今後の方針(2次)					【計画額】 35,000千円 補修橋梁 5橋
【概要】	総事業費	35,000千円																											
大空町が管理する橋梁は、平成25年4月1日現在で135橋あり、このうち建設後50年以上を経過した橋梁は約1%みられ、20年後には約39%まで増加する。 今後急速に増大する老朽化橋梁を計画的・効率的に保全するため、平成26年4月まで大空町橋梁長寿命化計画を策定しているところである。 当該事業は、策定した計画に基づき橋梁の適切な補修を行うことにより、橋梁の長寿命化とコストの縮減を図り、将来に渡り安全・安心な道路網を確保するものである。																													
【計画期間】	26	~	27																										
【実施主体】	町	建設課																											
【行政評価】	H19 事前評価	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)																								
				成果・効果	今後の方針(2次)																								
除雪センター管理事業 事業番号： 10809 <table border="1"> <tr> <td>【概要】</td> <td>総事業費</td> <td>43,962千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3">除雪センター維持管理経費</td> </tr> <tr> <td>【計画期間】</td> <td>20</td> <td>~</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>【実施主体】</td> <td>町</td> <td colspan="2">建設課、産業建設課</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">【行政評価】</td> <td rowspan="2">H19 事前評価</td> <td>第1次</td> <td>第2次</td> <td>評価点数</td> <td>今後の方針(1次)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>成果・効果</td> <td>今後の方針(2次)</td> </tr> </table>	【概要】	総事業費	43,962千円	除雪センター維持管理経費			【計画期間】	20	~	27	【実施主体】	町	建設課、産業建設課		【行政評価】	H19 事前評価	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)			成果・効果	今後の方針(2次)	【実績額】 10,373千円 H22より指定管理	【実績額】 4,275千円 指定管理委託	【実績額】 4,357千円 指定管理委託	【予算額】 3,410千円 指定管理委託	【計画額】 21,547千円
【概要】	総事業費	43,962千円																											
除雪センター維持管理経費																													
【計画期間】	20	~	27																										
【実施主体】	町	建設課、産業建設課																											
【行政評価】	H19 事前評価	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)																								
				成果・効果	今後の方針(2次)																								
町道維持補修事業 事業番号： 10808 <table border="1"> <tr> <td>【概要】</td> <td>総事業費</td> <td>966,853千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> 地域住民の安全で快適な交通網の確保のため、生活道路の維持補修及び車両維持管理の充実に努める。 </td> </tr> <tr> <td>【計画期間】</td> <td>20</td> <td>~</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>【実施主体】</td> <td>町</td> <td colspan="2">建設課、産業建設課</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">【行政評価】</td> <td rowspan="2">H19 事前評価</td> <td>第1次</td> <td>第2次</td> <td>評価点数</td> <td>今後の方針(1次)</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>20</td> <td>成果・効果</td> <td>今後の方針(2次)</td> </tr> </table>	【概要】	総事業費	966,853千円	地域住民の安全で快適な交通網の確保のため、生活道路の維持補修及び車両維持管理の充実に努める。			【計画期間】	20	~	27	【実施主体】	町	建設課、産業建設課		【行政評価】	H19 事前評価	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)	29	20	成果・効果	今後の方針(2次)	【実績額】 353,384千円 H22より指定管理 維持補修工事 121,948千円 区画線工事 8,032千円	【実績額】 173,172千円 指定管理委託 維持補修工事 37,643千円 区画線工事 2,520千円	【実績額】 120,966千円 指定管理委託 維持補修工事 51,608千円 区画線工事 2,625千円	【予算額】 117,580千円 指定管理委託 維持補修工事 45,000千円 区画線工事 2,800千円	【計画額】 201,751千円
【概要】	総事業費	966,853千円																											
地域住民の安全で快適な交通網の確保のため、生活道路の維持補修及び車両維持管理の充実に努める。																													
【計画期間】	20	~	27																										
【実施主体】	町	建設課、産業建設課																											
【行政評価】	H19 事前評価	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)																								
		29	20	成果・効果	今後の方針(2次)																								

実施概要

事務・事業名	実施期間									
	H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26~H27【計画】	
除雪対策事業 事業番号： 10810 【概要】 総事業費 571,815千円 冬期間の安全な生活道路確保のため、円滑に除排雪を実施し、除雪機械の維持管理をはかるとともに、住民の深い理解と協力を求め、快適な生活環境づくりに努める。 【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 町 建設課、産業建設課	【実績額】 165,930千円 一部民間委託		【実績額】 78,884千円 指定管理委託		【実績額】 88,311千円 指定管理委託		【予算額】 80,478千円 指定管理委託		【計画額】 158,212千円	
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 29	第2次 29	評価点数 今後の方針(1次)		31 B		32 B		
				成果・効果 今後の方針(2次)		B B		B B		
除雪機械整備事業 事業番号： 【概要】 総事業費 163,333千円 冬期間における住民生活道路確保のため建設機械補助事業を活用し老朽化に伴う除雪機械の更新を図る。 除雪グレーダ・除雪トラック専用車・除雪ダンプトラック・除雪ドーザ・ロータリー除雪車・除雪ドーザ 【計画期間】 20・22・25・27 【実施主体】 町 建設課、産業建設課	【実績額】 74,433千円						【予算額】 43,900千円		【計画額】 45,000千円	
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 25	第2次 24	評価点数 今後の方針(1次)						
				成果・効果 今後の方針(2次)						
パトロール車更新事業 事業番号： 【概要】 総事業費 2,919千円 地域住民の安全で快適な交通網の確保のため、生活道路の維持補修に伴う道路パトロール車両老朽化の更新を図る。(平成5年車) 【計画期間】 21 【実施主体】 町 建設課	【実績額】 2,919千円 道路パトロール車									
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次 24	第2次 24	評価点数 今後の方針(1次)						
				成果・効果 今後の方針(2次)						

(4) 公共交通網の充実

基本方針： 鉄道、生活路線バスの充実、地域内の公共交通手段の維持確保、女満別空港の利便性の向上など、公共交通網の整備充実をはかります。

区分		①鉄道、生活路線バスの充実												
主な施策		・通勤・通学・通院などの公共交通手段として重要な役割を担っている鉄道や民間バスの運行確保と利便性の向上を要望します。												
実施概要														
事務・事業名					実施期間									
					H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26~H27【計画】	
生活路線バス運行維持対策補助金 事業番号： 10232 【概要】 総事業費 57,023千円 網走支庁生活交通路線確保対策協議会、生活交通路線維持確保3ヵ年計画に関する事務 【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 町 総務課、地域振興課					【実績額】 22,919千円 生活交通路線維持確保3ヵ年計画の策定【補助金】 網走バス 4,919千円 網走交通バス 18,000千円		【実績額】 9,496千円 生活交通路線維持確保3ヵ年計画の策定【補助金】 網走バス 3,496千円 網走観光交通 6,000千円		【実績額】 8,877千円 生活交通路線維持確保3ヵ年計画の策定【補助金】 網走バス 2,877千円 網走観光交通 6,000千円		【予算額】 4,739千円 【補助金】 網走バス 2,739千円 網走観光交通 2,000千円		【計画額】 10,992千円 網走バス 6,992千円 網走観光交通 4,000千円	
【行政評価】		H 1 9 事前評価	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)								
			26	24	成果・効果	今後の方針(2次)								
							25	B	25	B				
							B	B	B	B				

区分		②地域内の公共交通手段の確保												
主な施策		・地域内の公共交通手段として、地域交通システムの構築をはかります。												
実施概要														
事務・事業名					実施期間									
					H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26~H27【計画】	
地域交通システム(実証)運行事業 事業番号： 【概要】 総事業費 0千円 大空町に必要な新たな地域交通システムの実施(実証又は本格運行) 【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 町 総務課、地域振興課					【実績額】 0千円 地域間バス運行 (スクールバス運行事業) 住民混乗 延べ729日634人 うち休校日 延べ97日127人		【実績額】 0千円 地域間バス運行 (スクールバス運行事業) 住民混乗 140人(244日) うち休校日 56人(33日)		【実績額】 0千円 地域間バス運行 (スクールバス運行事業) 住民混乗 192人(243日) うち休校日 20人(31日)		【予算額】 0千円		【計画額】 0千円	
【行政評価】		H 1 9 事前評価	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)								
			23	23	成果・効果	今後の方針(2次)								

(5) 住宅の整備

基本方針： 町営住宅の整備、分譲宅地の開発や移住・定住施策を推進し、魅力ある住宅環境の形成をはかります。

区分		①町営住宅の整備									
主な施策		<ul style="list-style-type: none"> 町営住宅の適切な管理と供給を行うことを目的に、「管理計画」を策定します。 在宅介護者や障がいのある人などに対する一定の性能を確保した質の高い住宅の整備を推進します。 									
実施概要											
事務・事業名		実施期間									
		H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26~H27【計画】	
町営住宅管理一般事務費		事業番号： 10826		■		■		■		■	
【概要】		総事業費 79,234千円		【実績額】 28,025千円		【実績額】 13,793千円		【実績額】 8,478千円		【予算額】 9,179千円	
<ul style="list-style-type: none"> 町営住宅の入居選考に関する事務事業 町営住宅の維持管理に関する事務事業 町営住宅の使用料滞納者に対する建物明渡等の要求に関する事務事業 		管理戸数計 574戸		管理戸数計 574戸		管理戸数計 582戸		管理戸数計 588戸		【計画額】 19,759千円	
		町営住宅 480戸		町営住宅 480戸		町営住宅 488戸		町営住宅 494戸			
		うち女満別 (316戸)		うち女満別 (316戸)		うち女満別 (324戸)		うち女満別 (324戸)			
		うち東藻琴 (164戸)		うち東藻琴 (164戸)		うち東藻琴 (164戸)		うち東藻琴 (170戸)			
		特公賃住宅 42戸		特公賃住宅 42戸		特公賃住宅 42戸		特公賃住宅 42戸			
		うち女満別 (36戸)		うち女満別 (36戸)		うち女満別 (36戸)		うち女満別 (36戸)			
		うち東藻琴 (6戸)		うち東藻琴 (6戸)		うち東藻琴 (6戸)		うち東藻琴 (6戸)			
		単身者住宅 52戸		単身者住宅 52戸		単身者住宅 52戸		単身者住宅 52戸			
		うち女満別 (8戸)		うち女満別 (8戸)		うち女満別 (8戸)		うち女満別 (8戸)			
		うち東藻琴 (44戸)		うち東藻琴 (44戸)		うち東藻琴 (44戸)		うち東藻琴 (44戸)			
		昭和団地入居者移転 11戸		昭和団地入居者移転 2戸		昭和団地入居者移転 2戸		昭和団地入居者移転 2戸			
		南あさひ団地入居者移転 1戸		公営住宅システム改修業務委託							
【計画期間】		20 ~ 27									
【実施主体】		町 建設課、産業建設課									
【行政評価】		H19 第1次 第2次		評価点数 今後の方針(1次)		評価点数 今後の方針(2次)		評価点数 今後の方針(1次)		評価点数 今後の方針(2次)	
		事前評価		成果・効果		成果・効果		成果・効果		成果・効果	
町営住宅維持補修事業		事業番号： 10827		■		■		■		■	
【概要】		総事業費 115,299千円		【実績額】 31,529千円		【実績額】 10,600千円		【実績額】 27,621千円		【予算額】 15,989千円	
町営住宅の修繕、附帯施設の修繕及び町営住宅周辺の環境整備に関する事務事業		嘱託施設営繕員 1名		嘱託施設営繕員 1名		嘱託施設営繕員 1名		嘱託施設営繕員 1名		【計画額】 29,560千円	
		火災警報器設置工事		単身者住宅ガス湯沸器更新		単身者住宅ガス湯沸器更新		単身者住宅ガス湯沸器更新			
		設置戸数 168戸				照明改修工事 18団地		浴槽設置工事			
		単身者住宅ガス湯沸器更新				浴槽設置工事 10戸					
【計画期間】		20 ~ 27									
【実施主体】		町 建設課、産業建設課									
【行政評価】		H19 第1次 第2次		評価点数 今後の方針(1次)		評価点数 今後の方針(2次)		評価点数 今後の方針(1次)		評価点数 今後の方針(2次)	
		事前評価		成果・効果		成果・効果		成果・効果		成果・効果	

実施概要

事務・事業名	実施期間				
	H20~H22【実績】	H23【実績】	H24【実績】	H25【計画】	H26~H27【計画】
町営住宅維持補修事業 (計画修繕) 事業番号: 【概要】 総事業費 15,528千円 建築後一定の期間を過ぎ、機能低下した町営住宅の計画的な機能回復修繕を行う。 【計画期間】 22 ~ 26 【実施主体】 町 建設課、産業建設課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 12 12 成果・効果 今後の方針(2次)	【実績額】 5,828千円 しらかば団地舗装工事 中央さくら団地窓修繕工事			【予算額】 5,100千円	【計画額】 4,600千円
町営住宅等長寿命化計画策定事業【H21追加】 事業番号: 【概要】 総事業費 0千円 公営住宅等ストックの状況を把握し、効率的・効果的な事業計画に基づくストックマネジメントを行うため、長寿命化計画を策定する。 【計画期間】 【実施主体】 町 建設課、産業建設課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 12 12 成果・効果 今後の方針(2次)	町営住宅一般管理事務費で実施				
北海道住宅供給公社償還金 事業番号: 10830 【概要】 総事業費 92,105千円 平成5年度~平成7年度に北海道住宅供給公社によりH5(2棟8戸)、H6(2棟6戸)、H7(1棟4戸)を単身者に住宅を供給するために建設され、資金を償還する。 【計画期間】 20 ~ 21 【実施主体】 町 産業建設課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 12 12 成果・効果 今後の方針(2次)	【実績額】 92,105千円 北ーしらかばハイツA・B棟 北ーしらかばハイツC・D棟 西ノンキーハイツ'95	全額繰上償還			
建築一般事務費 事業番号: 10831 【概要】 総事業費 6,344千円 公営住宅を除く公共建築工事に関する調査・設計・監督業務、建築基準法及び建設リサイクル法に基づく委託業務、建設相談業務等を行う 【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 町 建設課、産業建設課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 12 12 成果・効果 今後の方針(2次)	【実績額】 4,244千円 公共建築物調査設計	【実績額】 352千円	【実績額】 350千円	【予算額】 418千円	【計画額】 980千円

実施概要

事務・事業名	実施期間				
	H20~H22【実績】	H23【実績】	H24【実績】	H25【計画】	H26~H27【計画】
耐震改修促進計画策定事業 事業番号： 【概要】 総事業費 2,415千円 大空町耐震改修促進計画の策定。 【実績額】 2,415千円 計画策定					
【計画期間】 22					
【実施主体】 町 建設課、産業建設課					
【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 15 15 成果・効果 今後の方針(2次)					
あさひ団地建設事業 事業番号： 10834 【概要】 総事業費 96,716千円 昭和46・47年に建設したあさひ団地公営住宅8棟32戸を、戸数を18戸に削減して更新する。 【実績額】 96,716千円 木造平屋3棟7戸建設 CB造平屋2棟8戸解体撤去 駐車場7台分整備					
【計画期間】 20 ~ 21					
【実施主体】 町 産業建設課					
【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 18 19 成果・効果 今後の方針(2次)					
昭和団地解体撤去事業 事業番号： 【概要】 総事業費 4,945千円 昭和団地2棟8戸の解体撤去。 【実績額】 4,945千円 2棟8戸解体撤去					
【計画期間】 20					
【実施主体】 町 建設課					
【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 14 14 成果・効果 今後の方針(2次)					
中央さくら団地建替(任意)事業 事業番号： 【概要】 総事業費 236,049千円 昭和49・50年に建設したさくら団地公営住宅6棟24戸を、建替(更新)する。計画期間中、11戸建設予定。 【実績額】 8,973千円 実施設計 【予算額】 122,026千円 木造平屋3棟6戸建設 駐車場2台整備 木造平屋9棟12戸解体 【計画額】 105,050千円 木造平屋2棟5戸建設 駐車場5台整備 CB造平屋3棟12戸解体 実施設計					
【計画期間】 24 ~ 27					
【実施主体】 町 産業建設課					
【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 17 17 成果・効果 今後の方針(2次)				18 B	B B

実施概要

事務・事業名										実施期間												
										H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26~H27【計画】				
はなぞの団地建設事業【H23追加】 事業番号： 【概要】 総事業費 148,194千円 はなぞの団地隣接地に、公営住宅1棟8戸を新設する。 しらかば第2団地建設事業→H23年度から新規団地建設事業 【計画期間】 23 ~ 24 【実施主体】 町 産業建設課												【実績額】 4,557千円 実施設計		143,637千円 RC造1棟8戸建設								
【行政評価】										H19	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)			17	B	16	E		
										事前評価			成果・効果	今後の方針(2次)			B	B	E	E		

区分	②分譲宅地の整備
主な施策	・町有地などを活用した宅地の造成、分譲を推進します。

実施概要

事務・事業名										実施期間											
										H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26~H27【計画】			
分譲地造成事業 事業番号： 【概要】 総事業費 3,000千円 ・東藻琴海洋センター前分譲地、女中横分譲地及び東藻琴総合支所向 え分譲地の造成事業 【計画期間】 27 【実施主体】 町 総務課、地域振興課																		【計画額】 3,000千円 開発行為実施設計 造成工事(東藻琴地区) [H27]			
【行政評価】										H19	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)							
										事前評価	29	20	成果・効果	今後の方針(2次)							

区分		③移住・定住の促進															
主な施策		<ul style="list-style-type: none"> ・企業誘致による雇用の場の確保など、移住・定住の条件整備に努めます。 ・定住をサポートする会などと連携をはかり、生活体験事業やホームページなどを活用した情報を発信するほか、プロモーション活動を推進するとともに、移住者へのサポート体制の充実に努めます。 ・空き家・宅地情報の提供に努めます。 															
実施概要																	
事務・事業名					実施期間												
					H20～H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26～H27【計画】				
移住・定住対策事業 事業番号： 10280					■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■▶				
【概要】		総事業費		8,469千円		【実績額】 4,870千円		【実績額】 510千円		【実績額】 447千円		【予算額】 880千円		【計画額】 1,762千円			
大空町定住をサポートする会に関する事務、他の移住・定住関連組織との連携（北海道移住促進協議会など）					従業員住宅助成金 ポッシュ（株） 60戸 3,600千円		移住促進事業交付金 328千円		移住促進事業交付金 239千円		移住促進事業交付金 652千円		移住促進事業交付金 1,304千円				
					移住促進事業交付金 496千円		定住をサポートする会 （生活体験事業、PR活動等）、従業員住宅助成、稲城市アソシエツップを拠点とした都市部への情報発信		定住をサポートする会 （生活体験事業、PR活動等）、従業員住宅助成、稲城市アソシエツップを拠点とした都市部への情報発信		定住をサポートする会 （生活体験事業、PR活動等）、従業員住宅助成、稲城市アソシエツップを拠点とした都市部への情報発信		定住をサポートする会 （生活体験事業、PR活動等）、従業員住宅助成、稲城市アソシエツップを拠点とした都市部への情報発信				
【計画期間】		20		～		27											
【実施主体】		町		総務課、地域振興課													
【行政評価】		H 1 9		第1次		第2次		評価点数		今後の方針（1次）		成果・効果		今後の方針（2次）			
		事前評価		16		16		/		18		A		18		A	
								C		C		C		C			
住替え促進事業 事業番号： 10287					■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■▶				
【概要】		総事業費		11,287千円		【実績額】 2,138千円		【実績額】 1,150千円		【実績額】 1,479千円		【予算額】 2,280千円		【計画額】 4,240千円			
住替え事業の実施					住替え促進助成金 21件		住替え促進助成金 8件		住替え促進助成金 8件		住替え促進助成金 8件		住替え促進助成金 5件				
					住み替え奨励金 3件		住み替え奨励金 3件		住み替え奨励金 3件		住み替え奨励金 3件		住み替え奨励金 5件				
					借入 2件		買取 5件		改修 3件		改修 3件		改修 2件				
					買取 5件		所有者 3件		買取 3件		買取 3件		買取 3件				
					改修 3件				賃貸 1件		賃貸 1件		賃貸 2件				
					所有者 3件				所有者 3件		所有者 3件		所有者 5件				
【計画期間】		20		～		27											
【実施主体】		町		総務課、地域振興課													
【行政評価】		H 1 9		第1次		第2次		評価点数		今後の方針（1次）		成果・効果		今後の方針（2次）			
		事前評価		/		/		22		A		22		A			
								B		A		B		A			

(6) 情報ネットワークの整備

基本方針： 住民誰もが情報化社会の恩恵を受けることができる情報通信基盤の整備・充実、電子自治体の推進をはかります。

区分		情報通信基盤の充実									
主な施策		<ul style="list-style-type: none"> ・ADSLや光通信などの高速情報通信基盤の整備を促進し、町内における地域間情報通信格差の是正のため、通信事業者などへの要請を行います。 ・個人情報の保護に留意しながら、電子化推進による行政事務の効率化をはかるとともに、学校をはじめとする町内公共施設間を光ファイバーケーブルで結ぶ行政ネットワークを構築します。 									
実施概要											
事務・事業名		実施期間									
		H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26~H27【計画】	
行政事務情報化事業 事業番号： 10206 【概要】 総事業費 246,248千円 総合行政情報システム及び地域イントラネット等の維持管理の他、行政事務の情報化に必要な事業を行う。 ※「社会保障・税番号制度」に関するシステム整備番号法が成立（H25.5.24成立）したことから、体制構築・システム整備を行わなければならない。 【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 町 総務課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針（1次） 事前評価 28 22 成果・効果 今後の方針（2次）		【実績額】 88,421千円 電算室エアコン設置 公共施設間通信網整備		【実績額】 26,352千円 北海道電子自治体 共同システム開発・運用		【実績額】 26,711千円 システム保守 端末更新		【予算額】 32,425千円 システム保守 端末更新		【計画額】 72,339千円 システム保守 端末更新 ※H26以降 社会保障・税番号 制度に関するシステム整備	
衛星ブロードバンド整備事業【H21追加】 事業番号： 【概要】 総事業費 8,820千円 町内におけるデジタル・ディバイド（地域情報格差）の解消を図るため、衛星ブロードバンド環境の構築と通信機器の整備を行う。 【計画期間】 22 【実施主体】 町 総務課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針（1次） 事前評価 成果・効果 今後の方針（2次）		【実績額】 8,820千円									

実施概要

事務・事業名		実施期間				
		H20~H22【実績】	H23【実績】	H24【実績】	H25【計画】	H26~H27【計画】
統合型GISシステム整備事業【H22追加】 事業番号： 【概要】 総事業費 10,987千円 地図情報システムの拡張・改修整備			【実績額】 7,833千円 地図情報システム改修 7,056千円 地図情報システム保守 777千円	【実績額】 777千円	【予算額】 777千円	【計画額】 1,600千円
【計画期間】	23 ~ 27					
【実施主体】	町 総務課、地域振興課					
【行政評価】	H19 事前評価	第1次	第2次	評価点数	今後の方針（1次）	
				成果・効果	今後の方針（2次）	

区分	電子自治体の推進
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> ・町のホームページを活用した情報公開や住民の意見の聴取など、まちづくりへの住民参画の手段としてICT技術を活用していきます。 ・住民がインターネットを利用して、各種申請・届出などの行政手続を行える環境の整備を進めます。

実施概要

事務・事業名		実施期間				
		H20~H22【実績】	H23【実績】	H24【実績】	H25【計画】	H26~H27【計画】
ホームページ作成支援システム更新事業 事業番号： 【概要】 総事業費 1,000千円 ホームページ作成支援システム更新						【計画額】 1,000千円
【計画期間】	26					
【実施主体】	町 総務課					
【行政評価】	H19 事前評価	第1次	第2次	評価点数	今後の方針（1次）	
		19	19	成果・効果	今後の方針（2次）	

(7) 環境共生型社会への総合的推進

基本方針： 大空町地球温暖化対策実行計画に基づく、自然環境や自然景観に対する保護、監視活動の強化、環境学習を通じた住民への環境保全に対する意識の啓発を進めるなど、総合的な環境保全の推進を行います。

区 分		①大空町地球温暖化対策実行計画の策定・実施											
主な施策		<ul style="list-style-type: none"> ・大空町地球温暖化対策実行計画を樹立し、実施をはかります。 ・町内各事業所への協力要請を行います。 											
実 施 概 要													
事務・事業名				実 施 期 間									
				H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26~H27【計画】	
住宅用太陽光発電システム導入費補助金 【H20追加】 事業番号： 10442				■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■▶	
【概要】 総事業費 12,300千円 地球温暖化対策の推進を図るため、環境への負荷の少ない新エネルギーの普及促進に寄与することを目的とする。				【実績額】 4,800千円 補助実績 48		【実績額】 1,900千円 補助実績 19		【実績額】 2,600千円 補助実績 26		【予算額】 1,000千円 補助予定 10		【計画額】 2,000千円 補助予定 20	
【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 町 住民課、住民福祉課				 評価点数 今後の方針(1次) 成果・効果 今後の方針(2次) 		20 B		20 B					
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 事前評価						B B		B B					
低公害車購入奨励事業【H21追加】 事業番号：				■■■▶ 【実績額】 5,080千円									
【概要】 総事業費 5,080千円 省エネルギーの促進・地球温暖化防止及び環境保全意識の高揚を図ることを目的とする。				女満別地区 46件 (普通25台、軽自21台)		東藻琴地区 14件 (普通12台、軽自 2台)							
【計画期間】 21 【実施主体】 町 住民課、住民福祉課				 評価点数 今後の方針(1次) 成果・効果 今後の方針(2次) 									
【行政評価】 H 1 9 第1次 第2次 事前評価													

実施概要

事務・事業名	実施期間				
	H20~H22【実績】	H23【実績】	H24【実績】	H25【計画】	H26~H27【計画】
節電対策事業【H24追加】 事業番号： 10450 【概要】 総事業費 193千円 電力不足に伴い、節電に対する意識の高揚と推進を図ることと、地球温暖化防止対策を目的とする。			■■■■■■▶ 【実績額】 193千円 節電ラリー実施 そらっきーポイント交付 夏季 70人参加 7%以上節電40人 ※10%以上は+記章品 うち10%以上35人 冬季59人参加 7%以上節電31人		
【計画期間】 24 【実施主体】 町 住民課、住民福祉課					
【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 成果・効果 今後の方針(2次)			19 E		
			B E		

区分	②自然環境の保全
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> ・自然環境や自然景観に対する保護、監視活動の強化をはかるとともに、森林や湖畔、河川などの水環境の美化活動や景観保全などに取り組みます。 ・環境基準を維持し、環境保全のため公害の規制、指導を強化します。

区分	③環境学習の推進
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> ・学校における環境学習を推進します。 ・森林学習・植樹体験学習を推進します。 ・学社連携による環境学習を支援します。 ・社会教育における環境学習活動を支援します。

(8) 公園・緑地の整備

基本方針： 自然環境を活かした快適でゆとりのある緑地空間の形成を目指し、効果的な緑化計画の推進、維持管理体制の見直しをはかります。

区分	①公園の緑化
主な施策	・うるおいと安らぎのある公園の緑化を推進します。

区分	②公園管理
主な施策	・利用者が快適で安全に利用できるよう、施設の良い維持管理に努めます。

実施概要

事務・事業名	実施期間				
	H20~H22【実績】	H23【実績】	H24【実績】	H25【計画】	H26~H27【計画】
都市公園管理運営費 事業番号： 10823 【概要】 総事業費 162,821千円 住民サービスの維持向上のために施設等の維持管理を行う。課題として現在休止中の徒渉池の修繕を行う。 【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 町 建設課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 成果・効果 今後の方針(2次) 事前評価 20 16	【実績額】 69,390千円 管理公園数 4箇所 一部業務委託 遊水池改修工事 運動公園管理棟 トイレ水洗化工事 トマップ川公園整備工事 用地確定測量及び造成の実施	【実績額】 14,770千円 管理公園数 4箇所 一部業務委託	【実績額】 20,393千円 管理公園数 4箇所 一部業務委託	【予算額】 18,991千円 管理公園数 4箇所 一部業務委託	【計画額】 39,277千円
都市公園管理運営費(草刈機更新) 事業番号： 10823 【概要】 総事業費 4,045千円 平成6年度購入の芝刈り機が老朽化してきたため、計画的に更新を図る 【計画期間】 25 【実施主体】 町 建設課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 成果・効果 今後の方針(2次) 事前評価 18 15				【予算額】 4,045千円	

実施概要

事務・事業名										実施期間							
										H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】	H25【計画】	H26~H27【計画】	
緑地管理費 事業番号： 10223 【概要】 総事業費 89,835千円 施設利用者が安全で快適に利用するための経費										【実績額】 24,433千円		【実績額】 12,192千円		【実績額】 6,501千円	【予算額】 13,487千円	【計画額】 33,222千円	
【計画期間】		20 ~ 27															
【実施主体】		町 建設課、産業建設課															
【行政評価】		H 1 9 事前評価	第1次	第2次	評価点数	今後の方針 (1次)											
					成果・効果	今後の方針 (2次)											
緑地管理費 (草刈機更新) 事業番号： 10223 【概要】 総事業費 3,281千円 住人サービス維持向上のため老朽化による修繕費の増加のため、更新を図る乗用型トラクター草刈機 (平成6年度車⇒H20年度)、乗用型トラクター草刈機 (年度車⇒H25年度・稼働時間4.250H・耐用年数7~8年 3.500H限度)										【実績額】 866千円 [東藻琴地区] 草刈機更新 1台				【実績額】 430千円 [東藻琴地区] 草刈機更新 1台	【予算額】 1,985千円 [東藻琴地区] 草刈機更新 1台		
【計画期間】		20 ・ 24 ~ 25															
【実施主体】		町 建設課、産業建設課															
【行政評価】		H 1 9 事前評価	第1次	第2次	評価点数	今後の方針 (1次)											
					成果・効果	今後の方針 (2次)											
都市公園整備事業【H25追加】 事業番号： 【概要】 総事業費 58,912千円 平成24年度策定の都市公園長寿命化計画に基づき、社会資本整備交付金を活用しながら、都市公園施設の長寿命化を図る。															【予算額】 4,500千円	【計画額】 54,412千円	
【計画期間】		25 ~ 27															
【実施主体】		町 建設課・生涯学習課															
【行政評価】		H 1 9 事前評価	第1次	第2次	評価点数	今後の方針 (1次)											
					成果・効果	今後の方針 (2次)											