

(9) 上下水道の整備

基本方針： 快適な生活環境づくりのため上下水道施設の整備、維持管理をはかります。

区分		①水道施設の整備													
主な施策		<ul style="list-style-type: none"> 安定した水源の確保をはかるとともに、老朽化した管路の布設替えを計画的に実施します。 水道料金の総体的な見直しに取り組みます。 簡易水道の統合計画策定に取り組みます。 水道管路網の整備と水道利用者の拡大、普及促進に努めます。 施設の良い維持管理に努めます。 													
実施概要															
事務・事業名						実施期間									
						H20【実績】		H21【実績】		H22【実績】		H23		H24~H27	
簡易水道事業特別会計繰出金						事業番号： 10418						➔			
【概要】		総事業費		1,382,733千円		【実績額】 348,692千円		【実績額】 160,260千円		【実績額】 138,075千円		157,319千円		578,387千円	
簡易水道事業特別会計への繰出金支出を行う。						簡易水道の状況		簡易水道の状況		簡易水道の状況					
						区域内人口 8,377人		区域内人口 8,233人		区域内人口 8,153人					
						給水人口 7,728人		給水人口 7,690人		給水人口 7,730人					
						普及率 92.3%		普及率 93.4%		普及率 94.8%					
						年間給水量 919,104㎡		年間給水量 919,413㎡		年間給水量 919,545㎡					
【計画期間】		20		~		27									
【実施主体】		町		建設課、建設水道課											
【行政評価】		H19 事前評価		第1次		第2次		年次別 事後評価		評価点数 今後の方針					
女満別本町地区簡易水道整備事業（特別会計）						事業番号： 70105						➔			
【概要】		総事業費		323,154千円		【実績額】 77,204千円		【実績額】 45,889千円		【実績額】 25,861千円		38,000千円		136,200千円	
						H20		H21		H22		H23		H24	
給水人口						4,849人		4,785人							
普及率						96.9%		97.2%							
年間給水量						492,925㎡		493,345㎡							
【計画期間】		20		~		25									
【実施主体】		町		建設課											
【行政評価】		H19 事前評価		第1次		第2次		年次別 事後評価		評価点数 今後の方針					
						23		23		23		23		23	
						A		A		A		A		A	
						配水管路実施設計		配水管路実施設計		配水管路実施設計		配水管路実施設計		[H24・25] 配水管路実施設計	
						配水管布設		配水管布設・布設替		配水管布設		配水管布設		配水管布設	
						L=0.7km		L=1.7km		L=0.8km		L=1.2km		L=6.8km	
						配水管布設替		増圧ポンプ電気計装設備 3箇所		配水管布設替		配水管布設替		配水管布設替	
						L=4.3km				L=0.5km		L=6.0km		L=1.3km	

実施概要

事務・事業名		実施期間										
		H20【実績】		H21【実績】		H22【実績】		H23		H24~H27		
女満別高台地区簡易水道整備事業（特別会計） 事業番号： 70106 【概要】 総事業費 392,947千円 給水人口 H20 347人 H21 424人 普及率 44.5% 55.8% 年間給水量 36,328m ³ 36,903m ³ 【計画期間】 20 ~ 25 【実施主体】 町 建設課 【行政評価】 H19 事前評価 第1次 第2次 年次別事後評価 評価点数 今後の方針		【実績額】 81,609千円 配水管路実施設計 配水管布設 L=5.6km	【実績額】 117,586千円 配水管路実施設計 配水管布設 L=10.2km	【実績額】 115,952千円 配水管路実施設計 配水管布設 L=7.4km	17,400千円 配水管布設 L=2.9km	60,400千円 配水管路実施設計 配水管布設 L=1.5km [H24・25]	26 A	25 A	26 A	26 A	26 A	26 A
東藻琴地区簡易水道整備事業（特別会計） 事業番号： 70107 【概要】 総事業費 34,370千円 給水人口 H20 2,532人 H21 2,481人 普及率 97.5% 97.3% 年間給水量 389,851m ³ 389,165m ³ 【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 町 建設水道課 【行政評価】 H19 事前評価 第1次 第2次 年次別事後評価 評価点数 今後の方針		【実績額】 0千円	【実績額】 5,586千円 配水管布設・布設替 L=0.6km 配水管工事 L=0.4km	【実績額】 13,734千円 配水管布設替 L=0.9km 電気計装設備 1式	3,550千円 配水管布設替 L=0.3km	11,500千円 配水管布設替 L=1.1km	19 A	19 A	19 A	19 A	19 A	19 A

区分	②下水道施設の整備
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> ・施設整備と財源確保に努めます。 ・施設の良好な維持管理に努めます。 ・施設の計画的な改築と更新を実施します。

実施概要

事務・事業名		実施期間										
		H20【実績】		H21【実績】		H22【実績】		H23		H24~H27		
個別排水処理事業特別会計繰出金 事業番号： 10419 【概要】 総事業費 144,729千円 個別排水処理事業特別会計への繰出金支出を行う。 【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 町 建設課、建設水道課 【行政評価】 H19 事前評価 第1次 第2次 年次別事後評価 評価点数 今後の方針		【実績額】 15,073千円	【実績額】 15,800千円	【実績額】 16,561千円	19,363千円	77,932千円	19 A	19 A	19 A	19 A	19 A	19 A

実施概要

事務・事業名						実施期間									
						H20【実績】		H21【実績】		H22【実績】		H23		H24~H27	
個別排水処理施設管理費 (特別会計) 事業番号: 90101 【概要】 総事業費 101,303千円 女満別地区合併処理浄化槽の適正な維持管理 【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 町 建設水道課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針						【実績額】 12,030千円 合併処理浄化槽の管理 201基		【実績額】 11,842千円 合併処理浄化槽の管理 201基		【実績額】 11,809千円 合併処理浄化槽の管理 201基		13,070千円		52,552千円	
合併処理浄化槽設置整備事業 事業番号: 10434 【概要】 総事業費 86,285千円 下水道事業対象区域外において個人が実施する合併処理浄化槽の設置 工事に對し補助金を交付する。 【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 町 建設課、建設水道課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 13 13 事後評価 今後の方針						【実績額】 8,143千円 5人槽 5基 7人槽 4基 10人槽 1基		【実績額】 10,829千円 5人槽 3基 7人槽 8基 10人槽 1基		【実績額】 5,858千円 5人槽 3基 7人槽 4基		12,403千円		49,052千円	
下水道事業特別会計繰出金 事業番号: 10820 【概要】 総事業費 1,355,687千円 下水道事業特別会計への繰出金支出を行う。 【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 町 建設課、建設水道課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針						【実績額】 188,371千円 下水道の状況 区域内人口 8,377人 うち女満別 (5,781人) うち東藻琴 (2,596人) 水洗化人口 5,251人 うち女満別 (3,642人) うち東藻琴 (1,609人) 普及率 62.7% うち女満別 (63.0%) うち東藻琴 (62.0%) 年間汚水量 578,460㎡ うち女満別 (425,669㎡) うち東藻琴 (152,791㎡)		【実績額】 217,862千円 下水道の状況 区域内人口 8,233人 うち女満別 (5,684人) うち東藻琴 (2,549人) 水洗化人口 5,199人 うち女満別 (3,608人) うち東藻琴 (1,591人) 普及率 63.1% うち女満別 (63.5%) うち東藻琴 (62.4%) 年間汚水量 574,896㎡ うち女満別 (421,223㎡) うち東藻琴 (153,673㎡)		【実績額】 151,083千円 下水道の状況 区域内人口 8153 うち女満別 (5,629人) うち東藻琴 (2,524人) 水洗化人口 5,199人 うち女満別 (3,633人) うち東藻琴 (1,566人) 普及率 63.7% うち女満別 (64.5%) うち東藻琴 (62.0%) 年間汚水量 582,173㎡ うち女満別 (438,648㎡) うち東藻琴 (153,525㎡)		158,174千円		640,197千円	

実施概要

事務・事業名						実施期間								
						H20【実績】		H21【実績】		H22【実績】		H23		H24~H27
下水道施設管理費 (特別会計) 事業番号: 80105 【概要】 総事業費 217,485千円 下水道施設の定期的点検・調査・清掃及び計画的整備を行う。 【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 町 建設課・建設水道課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 事後評価 今後の方針						【実績額】 28,834千円		【実績額】 26,456千円		【実績額】 25,581千円		27,402千円		109,212千円
汚水管渠布設事業 (特別会計) 事業番号: 80108 【概要】 総事業費 202,298千円 計画区域内すべての下水道(汚水管渠)が利用できるように管路網を構築すると共に、停電時等の緊急時対応可能な施設を建設する。 【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 町 建設課・建設水道課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 22 21 事後評価 今後の方針						【実績額】 15,867千円		【実績額】 49,578千円		【実績額】 39,170千円		29,483千円		68,200千円
汚水貯留槽詳細設計・地質調査 マンホール腐食対策工事 6箇所 停電時バypass管工事						汚水貯留槽工事 L=56m		全体計画変更 マンホール腐食対策工事 6箇所 汚水管渠移設工事 L=81m		空港通り汚水管渠移設工事 L=352m 公共柵設置工事 マンホール腐食対策工事 8箇所 汚水管渠布設工事 L=254m 汚水管渠布設工事(繰越) L=108m		公共柵設置工事 マンホール腐食対策工事 8箇所		公共柵設置工事 マンホール腐食対策工事 網走川湯線汚水管渠移設工事
雨水管渠布設事業 (特別会計) 事業番号: 80106 【概要】 総事業費 19,260千円 都市計画事業として実施される街路整備に合わせて、雨水管渠の整備を実施する。 【計画期間】 22 【実施主体】 町 建設課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 20 20 事後評価 今後の方針										【実績額】 19,260千円				
空港通り雨水管渠 布設工事 L=488m										22 C C				
改築更新事業 (特別会計) 事業番号: 80109 【概要】 総事業費 202,701千円 建設した施設設備の診断調査を行い、中長期的な維持管理計画を策定し、劣化老朽化した設備及び台帳、監視設備等について計画的、段階的に改築更新を行う。 【計画期間】 21 ~ 27 【実施主体】 町 建設課・建設水道課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 18 18 事後評価 今後の方針								【実績額】 23,602千円		【実績額】 23,827千円		12,072千円		143,200千円
長寿命化基本計画作成(機器台帳) 第1ポンプ場腐食対策設計・工事A=235㎡ 下水道施設調査点検						下水道施設調査点検		長寿命化基本計画作成(機器台帳) 第1ポンプ場腐食対策設計・工事A=235㎡ 下水道施設調査点検		遠方監視改築更新詳細設計・工事(カメラ) 下水道中期ビジョン作成 下水道台帳作成 下水道施設調査点検		遠方監視改築更新工事(カメラ) 下水道施設調査点検 改築更新詳細設計		長寿命化詳細設計・工事 下水道施設調査点検

(10) 環境衛生対策の充実

基本方針： 「さわやか生活のまちづくり」を目標にごみ減量化、し尿処理体制の確保、動物愛護精神の高揚、火葬場の適正な運営管理をはかりま
す。

区 分		①ごみの減量化													
主な施策		<ul style="list-style-type: none"> ・ごみ処理施設の運営確保をはかります。 ・新たな焼却施設の建設検討（広域を含む）を行います。 ・一般廃棄物処理計画の推進をはかります。 ・ごみ減量化各種施策を推進します。 													
実 施 概 要															
事務・事業名						実 施 期 間									
						H20【実績】		H21【実績】		H22【実績】		H23		H24~H27	
環境衛生一般事務費 事業番号： 10413 【概要】 総事業費 34,837千円 生活環境を清潔にし、公衆衛生の向上に努める。有害虫の駆除 【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 町 住民課、住民福祉課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針						【実績額】 828千円		【実績額】 1,128千円		【実績額】 3,580千円 電力使用状況調査委託		1,101千円		28,200千円 PCB処理委託業務 [H25以降]	
						25	24	24	24	24					
						B	B	B	B	B					
ごみ収集事業 事業番号： 10427 【概要】 総事業費 78,293千円 一般廃棄物処理場及び最終処分場の適正維持管理、ごみ分別収集の徹底、ごみ不法投棄防止啓発 【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 町 住民課、住民福祉課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針						【実績額】 6,838千円 収集区域内 世帯数 3,170戸 人口 8,377人 年間総収集量 2,631 t ごみ収集運搬委託 女満別地区 5名体制		【実績額】 11,091千円 収集区域内 世帯数 3,152戸 人口 8,233人 年間総収集量 2,472 t ごみ収集運搬委託 女満別地区 5名体制 生ごみ分別試行 ごみ質組成検査		【実績額】 9,453千円 収集区域内 世帯数 3,137戸 人口 8,138人 年間総収集量 2,557 t ごみ収集運搬委託 女満別地区 5名体制 生ごみ分別		10,285千円 生ごみ袋印刷		40,626千円	
						27	27	27	27	27					
						B	B	B	B	B					

実施概要

事務・事業名						実施期間									
						H20【実績】		H21【実績】		H22【実績】		H23	H24~H27		
ごみ収集車購入事業 事業番号：														➔	
【概要】		総事業費 46,824千円						【実績額】 2,415千円		16,409千円		28,000千円			
老朽化により、経過年数15年を目途にごみ収集車を更新する。								ごみ収集車更新 (東)平ボデー		ごみ収集車更新 (女)塵芥車		ごみ収集車更新 [H25・H26]			
【計画期間】		22 ~ 26													
【実施主体】		町 住民課、住民福祉課													
【行政評価】		H19 事前評価	第1次 25	第2次 23	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針			27 B	B					
一般廃棄物焼却処理施設管理運営費 事業番号： 10428						■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■		➔	
【概要】		総事業費 578,263千円				【実績額】 68,926千円		【実績額】 67,700千円		【実績額】 68,454千円		71,093千円		302,090千円	
一般廃棄物焼却処理施設の適正維持管理						年間処理量 1,392 t 焼却処理施設維持管理委託 東藻琴地区 6名体制 (収集運搬含む) 経費負担割合【人口割】 大空町63.3% 北見市36.7% 【ごみ量割】 大空町54.9% 北見市45.1%		年間処理量 1,492 t 焼却処理施設維持管理委託 東藻琴地区 6名体制 (収集運搬含む) 経費負担割合【人口割】 大空町63.3% 北見市36.7% 【ごみ量割】 大空町57.2% 北見市42.8% 耐火レンガ張替		年間処理量 936 t 焼却処理施設維持管理委託 東藻琴地区 6名体制 (収集運搬含む) 経費負担割合【人口割】 大空町57.4% 津別町42.6% 【ごみ量割】 大空町63.7% 津別町36.3% 三角ロストル取替 2次燃焼室煙道エキスパンション更新 2次燃焼室煙道エキスパンション更 バグフィルター点検修理		2次燃焼室煙道エキスパンション更新 バグフィルタ取替		三角ロストル取替 [H24・H26] 炉内耐火物全部取替 [H24] バグフィルタ取替 [H25・H27]	
【計画期間】		20 ~ 27													
【実施主体】		町 住民課、住民福祉課													
【行政評価】		H19 事前評価	第1次 26	第2次 27	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針	27 B	27 B	27 B	27 B	B				
一般廃棄物最終処分場管理運営費 事業番号： 10429						■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■		➔	
【概要】		総事業費 367,141千円				【実績額】 36,276千円		【実績額】 39,192千円		【実績額】 42,979千円		81,022千円		167,672千円	
一般廃棄物処理場及び最終処分場の適正維持管理、ごみ分別収集の徹底、ごみ不法投棄防止啓発						年間処理量 1,196 t 最終処分場維持管理委託 女満別地区 2名体制		年間処理量 1,019 t 最終処分場維持管理委託 女満別地区 2名体制		年間処理量 1,056 t 最終処分場維持管理委託 女満別地区 2名体制		焼却炉解体に係る経費 浸出水処理施設修繕【繰越】			
【計画期間】		20 ~ 27													
【実施主体】		町 住民課、住民福祉課													
【行政評価】		H19 事前評価	第1次 28	第2次 27	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針	27 B	27 B	27 B	27 B	B				

実施概要

事務・事業名						実施期間								
						H20【実績】		H21【実績】		H22【実績】		H23	H24~H27	
リサイクルセンター管理費 事業番号： 10435 【概要】 総事業費 215,761千円 リサイクルセンター及びストックヤード適正維持管理・資源物の収集及び処理業務・資源物の有効利用、再資源化によるごみの減量化						【実績額】 26,739千円 年間処理量 674 t 施設管理委託 女満別地区 1名体制 資源物回収・処理委託 回収(3日/週) 2名体制 処理(3日/週) 6名体制 処理(1日/隔週) 2名体制		【実績額】 28,453千円 年間処理量 600 t 施設管理委託 女満別地区 1名体制 資源物回収・処理委託 回収(3日/週) 2名体制 処理(3日/週) 6名体制 処理(1日/隔週) 2名体制		【実績額】 27,943千円 年間処理量 636 t 施設管理委託 女満別地区 1名体制 資源物回収・処理委託 回収(3日/週) 2名体制 処理(3日/週) 6名体制 処理(1日/隔週) 2名体制		26,641千円	105,985千円	
【計画期間】	20 ~ 27													
【実施主体】	町 住民課、住民福祉課													
【行政評価】	H19 事前評価	第1次 23	第2次 27	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針	27 B	27 B	27 B						
生ごみ処理機購入費補助金【H22追加】 事業番号： 10430 【概要】 総事業費 1,309千円 生ごみ処理機購入の補助金								【実績額】 309千円 コンポスト等 32件 電気式 11件		250千円	750千円 [H26まで]			
【計画期間】	22 ~ 26													
【実施主体】	町 住民課、住民福祉課													
【行政評価】	H19 事前評価	第1次	第2次	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針		20 B	B						
生ごみ処理施設維持管理費負担金【H22追加】 事業番号： 10449 【概要】 総事業費 35,797千円 津別町堆肥製造施設の経費に対する負担金								【実績額】 4,996千円 年間処理量 269 t		6,417千円	24,384千円			
【計画期間】	22 ~ 27													
【実施主体】	町 住民課、住民福祉課													
【行政評価】	H19 事前評価	第1次	第2次	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針		22 B	B						
一般廃棄物処理基本計画策定事業 事業番号： 【概要】 総事業費 2,835千円 一般廃棄物処理基本計画の策定										2,835千円 基本計画策定 5年ごと				
【計画期間】	23													
【実施主体】	町 住民課、住民生活課													
【行政評価】	H19 事前評価	第1次 22	第2次 20	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針									

実 施 概 要

事務・事業名						実 施 期 間					
						H20【実績】	H21【実績】	H22【実績】	H23	H24~H27	
一般廃棄物処分場廃止計画策定業務委託事業 事業番号：											
【概要】		総事業費		3,000千円							3,000千円
一般廃棄物処分場の廃止に伴う廃止計画の策定委託											[H27]
【計画期間】		27									
【実施主体】		町 住民課、住民福祉課									
【行政評価】	H 1 9	第1次	第2次	年次別	評価点数						
	事前評価	20	20	事後評価	今後の方針						
一般廃棄物処分場廃止工事事業 事業番号：											
【概要】		総事業費		5,000千円							5,000千円
一般廃棄物処分場の廃止に伴う廃止工事(ガス抜管工事、水路工事)											[H27]
【計画期間】		27									
【実施主体】		町 住民課、住民福祉課									
【行政評価】	H 1 9	第1次	第2次	年次別	評価点数						
	事前評価	21	20	事後評価	今後の方針						

区分		②し尿処理体制の維持・確保										
主な施策		<ul style="list-style-type: none"> ・し尿処理体制の維持をはかります。 ・合併処理浄化槽設置の促進をはかります。 										
実施概要												
事務・事業名					実施期間							
					H20【実績】		H21【実績】		H22【実績】		H23	
網走し尿処理施設負担金 事業番号： 10432												
【概要】 総事業費 210,684千円 汲取りし尿及び浄化槽汚泥処理を行っている網走市二見ヶ岡クリーンセンターの経費に対する負担金					【実績額】 28,766千円 経費負担割合 大空町 35.82% 網走市 64.18%		【実績額】 25,912千円 経費負担割合 大空町 35.54% 網走市 64.46%		【実績額】 24,917千円 経費負担割合 大空町 35.50% 網走市 64.50%		26,586千円 104,503千円	
【計画期間】 20 ~ 27												
【実施主体】 町 住民課、住民福祉課												
【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 25 23 事後評価 今後の方針					23 23 B B		22 22 B B		23 B B			
し尿汲取費 事業番号： 10433												
【概要】 総事業費 143,904千円 し尿処理体制の維持・確保					【実績額】 19,383千円 収集世帯数 399戸 収集人口 1,144人 年間総収集量 684t し尿収集運搬委託		【実績額】 19,341千円 収集世帯数 387戸 収集人口 1,135人 年間総収集量 699t し尿収集運搬委託		【実績額】 17,605千円 収集世帯数 386戸 収集人口 1,001人 年間総収集量 632t		17,503千円 70,072千円	
【計画期間】 20 ~ 27												
【実施主体】 町 住民課、住民福祉課												
【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 24 22 事後評価 今後の方針					23 23 B B		23 23 B B		23 B B			
公衆便所管理事業 10414												
【概要】 総事業費 7,907千円 いこいの広場公衆便所の管理					【実績額】 908千円		【実績額】 933千円		【実績額】 922千円		935千円 4,209千円	
【計画期間】 20 ~ 27												
【実施主体】 町 住民課、住民福祉課												
【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針												

区分	③愛がん動物の適正管理													
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> ・ 畜犬飼育の適正化をはかります。 ・ 動物の愛護と適正な管理の啓発を推進します。 													
実施概要														
事務・事業名					実施期間									
					H20【実績】		H21【実績】		H22【実績】		H23		H24~H27	
畜犬登録及び狂犬病予防事業 事業番号： 10416 【概要】 総事業費 1,890千円 狂犬病予防法に基づき、畜犬取締・登録・予防注射の実施。野犬掃討を実施し、人畜への危害を防止する 【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 町 住民課、住民福祉課					【実績額】 185千円 畜犬登録数 40頭 予防注射頭数 537頭		【実績額】 163千円 畜犬登録数 37頭 予防注射頭数 495頭		【実績額】 167千円 畜犬登録数 36頭 予防注射頭数 487頭		215千円		1,160千円	
【行政評価】					H19 第1次 第2次 年次別 評価点数	19 18	21 21	21						
事前評価					18 17	事後評価	今後の方針	B B	C C	C C				

区分	④火葬場・墓地の適正管理													
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設の適正な管理を行います。 ・ 住民の意向などに基づき、火葬炉の増設を検討します。 													
実施概要														
事務・事業名					実施期間									
					H20【実績】		H21【実績】		H22【実績】		H23		H24~H27	
葬斎場・墓地維持管理費 事業番号： 10420 【概要】 総事業費 47,602千円 葬斎場・共同墓地の維持管理 【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 町 住民課、住民福祉課					【実績額】 5,185千円 葬斎場利用件数 83件 町内者 75件 町外者 8件		【実績額】 5,194千円 葬斎場利用件数 80件 町内者 78件 町外者 2件		【実績額】 6,420千円 葬斎場利用件数 82件 町内者 75件 町外者 7件 炉修繕（2次燃焼耐火レンガ）		5,849千円		24,954千円	
【行政評価】					H19 第1次 第2次 年次別 評価点数	28 28	28 28	28						
事前評価					31 30	事後評価	今後の方針	B B	B B	B B				
葬斎場整備事業 事業番号： 【概要】 総事業費 66,594千円 火葬炉の増設 【計画期間】 21 ~ 22 【実施主体】 町 住民課、住民生活課							【実績額】 2,717千円 調査設計		【実績額】 63,877千円 設計管理委託 葬斎場増設工事 火葬炉増設工事					
【行政評価】					H19 第1次 第2次 年次別 評価点数		23 23	23						
事前評価					30 24	事後評価	今後の方針		B B	F F				

区分	⑤環境美化の推進																				
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> 各自治会や事業所の協力を求め、花のある生活環境づくりを推進します。 公共施設・公園に花を植栽し、親しみやすいまちづくりを行います。 女満別空港から通じる主要道路に花を植栽し、自然豊かなきれいなまちをアピールします。 																				
実施概要																					
事務・事業名					実施期間																
					H20【実績】		H21【実績】		H22【実績】		H23		H24~H27								
花いっぱい運動推進事業					<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 事業番号： 10243 ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ </div>																
【概要】		総事業費		20,323千円		【実績額】 2,043千円		【実績額】 1,776千円		【実績額】 1,653千円		2,911千円		11,940千円							
潤いと安らぎのあるまちづくりを目指すことを目的とした花いっぱい運動の推進					役場周辺・空港線等の花壇整備		役場周辺・空港線等の花壇整備		役場周辺・空港線等の花壇整備						▶						
【計画期間】		20 ~ 27																			
【実施主体】		町 住民課、住民福祉課																			
【行政評価】		H19 事前評価		第1次 25		第2次 18		年次別 事後評価		評価点数 今後の方針		18 A		18 A		19 A A					

(11) 消防・救急・防災対策の充実

基本方針： 災害の未然防止と被害軽減のため、消防・救急体制を充実し、大空町地域防災計画に基づき防災体制の確立をはかるとともに、情報基盤整備や防災意識の高揚に努め、災害に強いまちづくりを目指します。

区分		①防災意識づくり										
主な施策		・住民が災害から自ら身を守り、迅速な対応ができるよう、防災意識の普及・啓発に取り組みます。										
実施概要												
事務・事業名						実施期間						
						H20【実績】		H21【実績】		H22【実績】		H23
火災警報器給付事業【H21追加】						事業番号： ■■■■■■■■■▶						
【概要】			総事業費 5,656千円			【実績額】 5,656千円						
高齢者世帯に住宅用火災警報器を給付する。						給付者数 476人			給付回数 925回			
【計画期間】		20										
【実施主体】		町、一部事務組合 総務課、地域振興課、大空消防署										
【行政評価】		H19	第1次	第2次	年次別	評価点数						
		事前評価			事後評価	今後の方針	E	E				

区分		②消防防災体制の整備												
主な施策		<ul style="list-style-type: none"> ・地域防災訓練の実施や自主防災組織の育成、災害時要援護者対策を推進します。 ・関係機関と連携し、総合的な災害対策の強化をはかります。 ・広域防災無線や既存の通信網、携帯電話などの活用により、災害時の広報・通信体制を充実します。 ・消防職員、消防団員の訓練・研修の充実をはかり、災害対応の知識技術の取得に努めます。 												
実施概要														
事務・事業名						実施期間								
						H20【実績】		H21【実績】		H22【実績】		H23		H24~H27
災害対策事務費						事業番号： 10908								
【概要】			総事業費 7,938千円			【実績額】 330千円			【実績額】 286千円			【実績額】 411千円		
防災会議の運営、避難所等周知、防災資機材及び施設管理						・町民対象の防災訓練実施			・町民対象の防災訓練実施			・町民対象の防災訓練実施		
						・食料備蓄の実施			・食料備蓄の実施			・食料備蓄の実施		
						・一斉FAX体制整備			・一斉FAX体制整備			・防災資材整備		
【計画期間】		20 ~ 27												
【実施主体】		町、一部事務組合 総務課、地域振興課、大空消防署												
【行政評価】		H19	第1次	第2次	年次別	評価点数								
		事前評価			事後評価	今後の方針								

実施概要

事務・事業名						実施期間				
						H20【実績】	H21【実績】	H22【実績】	H23	H24~H27
国民保護対策費 事業番号： 10909 【概要】 総事業費 1,083千円 国民保護協議会の運営、道による避難に係る協力等 【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 町 総務課、地域振興課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 事後評価 今後の方針						【実績額】 0千円	【実績額】 0千円	【実績額】 973千円 ・瞬時警報システム整備	22千円	88千円
河川管理事業 事業番号： 10817 【概要】 総事業費 59,624千円 ・北海道管理河川に係る樋門・樋管（19箇所）の受託管理 ・網走湖環境対策に係る河川環境整備 ・町管理河川に係る維持補修 【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 町 建設課、産業建設課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 事後評価 今後の方針						【実績額】 4,703千円 河川維持補修工事 本郷15線、西4号線排水路改修事業負担金 サラカオーマキキン川用地確定測量	【実績額】 14,023千円 河川維持補修工事 本郷15線、西4号線排水路改修事業負担金 サラカオーマキキン川改修	【実績額】 30,170千円 一の沢川改修	5,972千円 藻琴川改修	4,756千円 河川維持補修工事
サラカオーマキキン川改修事業【H21追加】 事業番号： 【概要】 総事業費 50,497千円 サラカオーマキキン川の改修 ・2面平張り、多段（3段・4段） L=331.0m ・橋りょう L=8.0m（W=5.0） 【計画期間】 21 【実施主体】 町 建設課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 事後評価 今後の方針							【実績額】 50,497千円 調査 用地買収 改修工事			
21年発生災害道路橋りょう復旧費【H21追加】 事業番号： 【概要】 総事業費 20,316千円 平成21年7月27日~28日の豪雨に伴い、町道末広116号線外2路線が路肩・法面崩壊等の被害を受け、復旧工事を実施する。 【計画期間】 21 【実施主体】 町 建設課、産業建設課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 事後評価 今後の方針							【実績額】 20,316千円 測量設計 復旧工事（3路線） L=264m			

実施概要

事務・事業名	実施期間				
	H20【実績】	H21【実績】	H22【実績】	H23	H24~H27
21年発生災害河川復旧費【H21追加】 事業番号： 【概要】 総事業費 2,598千円 平成21年7月27日～28日の豪雨により河川の護岸崩壊の被害を受け、かごマットを設置して復旧工事を実施する。 【計画期間】 21 【実施主体】 町 建設課、産業建設課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 事後評価 今後の方針		【実績額】 2,598千円 復旧工事（1河川） L=23m			
23年発生災害道路橋りょう復旧費【H23追加】 事業番号： 【概要】 総事業費 6,100千円 平成23年6月10日～11日の豪雨に伴い、路肩・法面崩壊等の被害を受け、復旧工事を実施する。 【計画期間】 23 【実施主体】 町 建設課、産業建設課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 事後評価 今後の方針				6,100千円	
網走地区消防組合本部費負担金 事業番号： 10901 【概要】 総事業費 160,060千円 一部事務組合構成市町と経費負担率に基づき消防本部に掛かる経費を負担する。（本部職員 10名） 【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 一部事務組合 大空消防署 【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 事後評価 今後の方針	【実績額】 19,749千円	【実績額】 18,645千円	【実績額】 20,687千円	20,615千円	80,364千円

実施概要





事務・事業名						実施期間								
						H20【実績】		H21【実績】		H22【実績】		H23		H24~H27
網走地区消防組合大空消防署費負担金 事業番号： 10902 【概要】 総事業費 2,504,549千円 大空消防署に掛かる経費(人件費・資器材費・施設維持管理費等)を負担する。 職員数：35名 1署1出張所、車両：12台(本署7台・出張所5台)						【実績額】 316,181千円 火災発生件数 6件 救急出動件数 265件 職員数 35名 車両台数 12台 うち本署 7台 うち出張所 5台		【実績額】 316,450千円 火災発生件数 8件 救急出動件数 282件 職員数 35名 車両台数 12台 うち本署 7台 うち出張所 5台		【実績額】 309,415千円 火災発生件数 6件 救急出動件数 297件 職員数 34名 車両台数 12台 うち本署 7台 うち出張所 5台 東藻琴出張所仮眠室改修 4,368千円		314,867千円 屋上防水改修 4,205千円		1,247,636千円
【計画期間】		20 ~ 27												
【実施主体】		一部事務組合 大空消防署												
【行政評価】		H19 事前評価	第1次	第2次	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針								

区分	③消防施設・資機材の整備
主な施策	・消防施設や消防車両の適時な更新・整備をはかり、消防力の増強に努めます。

実施概要

事務・事業名						実施期間								
						H20【実績】		H21【実績】		H22【実績】		H23		H24~H27
網走地区消防組合大空消防署施設費負担金 (車両更新) 事業番号： 10902 【概要】 総事業費 128,621千円 消防車両更新事業：現在保有車両について経過年数から来る老朽化及び性能低下、更には部品などの供給面(製造停止)等から購入後20年を一区切りとして更新を図る。								【実績額】 45,791千円 ポンプ車						82,830千円 救急車 36,000千円 [H24] 10t水槽車 46,830千円 [H25]
【計画期間】		21 ・ 24 ・ 25												
【実施主体】		一部事務組合 大空消防署												
【行政評価】		H19 事前評価	第1次	第2次	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針								

実施概要

事務・事業名	実施期間				
	H20【実績】	H21【実績】	H22【実績】	H23	H24~H27
網走地区消防組合大空消防署施設費負担金 (無線更新) 事業番号: 10902 【概要】 総事業費 427,000千円 無線(デジタル化)整備事業: 国の無線デジタル化に伴い現在使用の無線(アナログ方式)をデジタル化とする。なお、本件については国は当初平成23年からであったが、平成28年5月31日までに期間的猶予が図られたことに伴い平成23年から5ヶ年計画にて整備を図るものである。 【計画期間】 25 ~ 27 【実施主体】 一部事務組合 大空消防署 【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 27 27 事後評価 今後の方針					 427,000千円 [H24~27]
網走地区消防組合大空消防署施設費負担金 (ミニホイールローダ整備) 【H21追加】 事業番号: 10902 【概要】 総事業費 6,868千円 ミニホイールローダ整備事業: 現保有ローダは26年経過し老朽化及び性能低下が著しく災害等に対する機動力の増強及び冬期間の迅速な出動体制確保の為、整備を図る。 【計画期間】 22 ~ 24 【実施主体】 一部事務組合 大空消防署 【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針			 【実績額】 2,548千円 [女満別地区] ミニホイールローダ キャタピラ-901B 稼働時間425時間	 4,320千円 [東藻琴地区] ミニホイールローダ [H25]	
網走地区消防組合大空消防署施設費負担金 (防火水槽設置事業) 【H22追加】 事業番号: 【概要】 総事業費 7,500千円 女満別地区 1基 【計画期間】 26 【実施主体】 一部事務組合 大空消防署 【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針				 7,500千円 [女満別地区] 防火水槽1基 [H26]	

実施概要

事務・事業名	実施期間				
	H20【実績】	H21【実績】	H22【実績】	H23	H24~H27
網走地区消防組合大空消防署施設費負担金 (車両更新)【H23追加】	事業番号： 10902				
【概要】	総事業費 9,317千円				
消防車両更新事業：大空積載1【小型動力ポンプ付積載車】 取得年月日 平成3年2月2日 20年経過 老朽化により、維持費（修理費）の増加、修理部品の供給停止（生産中止）の状態にある。					
【計画期間】	26				
【実施主体】	一部事務組合 大空消防署				
【行政評価】	H19 事前評価	第1次 第2次	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針	9,317千円 小型動力付積載車 [H26]

区分	④救急体制の充実
主な施策	・救急救命士の養成や薬剤投与・気管挿管などの研修を行い、高度な救急業務の提供に努めます。

実施概要

事務・事業名	実施期間				
	H20【実績】	H21【実績】	H22【実績】	H23	H24~H27
網走地区消防組合大空消防署費負担金 (救急救命士養成事業)【H23追加】	事業番号：				
【概要】	総事業費 6,000千円				
救急救命士法に基づく資格者の養成を行う。 職員構成を勘案した養成計画を行い、救急体制の強化、救急業務の技術及び救命率の向上を図る。 【救急救命士有資格者数13名 うち管理職4名】H23/9/15現在					
【計画期間】	25 ~ 26				
【実施主体】	一部事務組合 大空消防署				
【行政評価】	H19 事前評価	第1次 第2次	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針	6,000千円 救急救命士養成 [H25][H26] 救急救命士東京研修所 6ヶ月間

区分	⑤消防団体制の充実強化
主な施策	・魅力ある消防団づくりを推進し、消防団員の確保に努めます。

実 施 概 要

事務・事業名						実 施 期 間				
						H20【実績】	H21【実績】	H22【実績】	H23	H24~H27
網走地区消防組合女満別消防団費負担金 事業番号： 10904 【概要】 総事業費 125,206千円 女満別消防団に掛かる経費(報酬・資器材費・施設維持管理費等)を負担する。《団員定数：80名 1本部1分団4部制 団車両：4台》 【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 一部事務組合 大空消防署 【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 事後評価 今後の方針						【実績額】 14,171千円 団員数 75名 団車両 5台	【実績額】 14,100千円 団員数 76名 団車両 5台	【実績額】 14,083千円 団員数 80名 団車両 5台	16,160千円	66,692千円
網走地区消防組合東藻琴消防団費負担金 事業番号： 10905 【概要】 総事業費 92,232千円 東藻琴消防団に掛かる経費(報酬・資器材費・施設維持管理費等)を負担する。《定数：72名 1本部1分団3部制 団車両：3台》 【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 一部事務組合 大空消防署 【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 事後評価 今後の方針						【実績額】 11,664千円 団員数 57名 団車両 3台	【実績額】 9,950千円 団員数 59名 団車両 3台	【実績額】 10,118千円 団員数 57名 団車両 3台	11,696千円	48,804千円

区分	⑥治山・治水対策の推進
主な施策	・未改修河川の整備促進、砂防対策、急傾斜地崩壊対策など、山地災害防止対策の促進に努めます。

(12) 交通安全・防犯体制の充実

基本方針： 町全体が、住民による、住民のための安心・安全なまちとなるため、より一層の交通安全対策や防犯対策事業の強化・推進をはかりま

区分	①交通安全対策の推進										
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> 交通安全啓発活動の充実をはかります。 交通指導員による住民への交通安全指導を推進します。 各種交通安全関係団体との連携強化をはかります。 標識、注意看板などの整備をはかります。 警察などの機関と連携して交通安全設備の適正な配置を要請します。 										
	実施概要										
事務・事業名	実施期間										
	H20【実績】		H21【実績】		H22【実績】		H23		H24~H27		
交通安全指導員報酬	事業番号： 10248										
【概要】	総事業費 25,860千円		【実績額】 2,820千円		【実績額】 3,120千円		【実績額】 3,240千円		3,240千円		
特別職公務員である交通指導員への報酬			交通指導員数		交通指導員数		交通指導員数				
			女満別地区 15名 東藻琴地区 8名		女満別地区 15名 東藻琴地区 8名		女満別地区 17名 東藻琴地区 10名				
【計画期間】	20 ~ 27										
【実施主体】	町		住民課、住民福祉課								
【行政評価】	H19 事前評価	第1次	第2次	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針						
交通安全対策費	事業番号： 10249										
【概要】	総事業費 26,005千円		【実績額】 1,632千円		【実績額】 1,869千円		【実績額】 2,961千円		4,241千円		
町内における交通安全推進のため職員が行う事業に伴う諸経費 社会を明るくする運動経費を統合			交通事故発生件数 15件		交通事故発生件数 8件		交通事故発生件数 15件				
			死者 0人 傷者 21人 死亡事故ゼロの日 619日		死者 0人 傷者 12人 死亡事故ゼロの日 16日		死者 1人 傷者 19人 死亡事故ゼロの日 381日 交通安全防犯推進員 1名				
【計画期間】	20 ~ 27										
【実施主体】	町		住民課、住民福祉課								
【行政評価】	H19 事前評価	第1次	第2次	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針	19 19		18 A			
		21	19			A A	A A				
交通安全協会補助金	事業番号： 10251										
【概要】	総事業費 650千円		【実績額】 300千円		【実績額】 200千円		【実績額】 100千円		50千円		
警察、交通安全協会、役場が一体となった安全運転啓発を実施するため、交通安全協会運営に関する経費の一部を補助する。			東藻琴交通安全協会		東藻琴交通安全協会		東藻琴交通安全協会				
【計画期間】	20 ~ 23										
【実施主体】	町		住民課、住民福祉課								
【行政評価】	H19 事前評価	第1次	第2次	年次別 事後評価	評価点数 今後の方針	19 19		19 C			
		24	19			C C	C C				

実施概要

事務・事業名						実施期間								
						H20【実績】		H21【実績】		H22【実績】		H23	H24~H27	
交通安全防犯推進委員会補助金 事業番号： 10250 【概要】 総事業費 8,697千円 大空町内における交通事故の防止啓発及び不審者等の啓発を行い、明るく住みよい街づくりを達成するため事業を展開する。						【実績額】 1,260千円 看板設置 7箇所 安全旗購入 87枚 巡回回数 156回		【実績額】 1,189千円 看板設置 3箇所 安全旗購入 600枚 巡回回数 155回		【実績額】 1,248千円 安全旗購入 500枚 巡回回数 153回		1,000千円	4,000千円	
【計画期間】 20 ~ 27						19		19		18				
【実施主体】 町 住民課、住民福祉課						A		A		A				
【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 26 19 事後評価 今後の方針						A		A		A				
交通安全対策交付金事業【H22追加】 事業番号： 【概要】 総事業費 5,991千円 交通安全看板等の設置に要する経費を交通安全防犯推進委員会に交付する。										【実績額】 1,191千円 看板設置 25基		1,200千円	3,600千円	
【計画期間】 22 ~ 26										18				
【実施主体】 町 住民課、住民福祉課										B				
【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 事後評価 今後の方針										B				

区分	②地域防犯活動の促進
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> ・防犯対策啓発活動の充実をはかります。 ・住民による町全体の不審者対策強化を推進します。 ・各種防犯推進関係団体との連携強化をはかります。

実施概要

事務・事業名						実施期間								
						H20【実績】		H21【実績】		H22【実績】		H23	H24~H27	
防犯対策諸負担金 事業番号： 10212 【概要】 総事業費 864千円 住民の防犯活動への意識高揚を目的とし、明るいまちづくりに資する。また、網走地区、北見方面等での関係団体との広域連携による防犯活動により、町内における更なる防犯対策を推進する。						【実績額】 108千円 網走地区防犯協会負担金		【実績額】 108千円 網走地区防犯協会負担金		【実績額】 108千円 網走地区防犯協会負担金		108千円	432千円	
【計画期間】 20 ~ 27						19		19		17				
【実施主体】 町 住民課、住民福祉課						A		A		C				
【行政評価】 H19 第1次 第2次 年次別 評価点数 事前評価 23 19 事後評価 今後の方針						A		A		C				

(13) 消費者対策の充実

基本方針： 気軽に相談できる相談体制と消費者の啓発活動を通じた消費者対策の充実をはかります。

区 分	①消費者対策の充実
主な施策	・安心した消費生活を営むため、啓発活動や情報提供を行うとともに北海道消費生活センターと連携をとりながら消費生活の相談に努めるなど、消費者対策の推進をはかります。