

(9) 上下水道の整備

基本方針： 快適な生活環境づくりのため上下水道施設の整備、維持管理をはかります。

区分		①水道施設の整備											
主な施策		<ul style="list-style-type: none"> 安定した水源の確保をはかるとともに、老朽化した管路の布設替えを計画的に実施します。 水道料金の総体的な見直しに取り組みます。 簡易水道の統合計画策定に取り組みます。 水道管路網の整備と水道利用者の拡大、普及促進に努めます。 施設の良好な維持管理に努めます。 											
実施概要													
事務・事業名				実施期間									
				H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26~H27【計画】	
簡易水道事業特別会計繰出金 事業番号： 10418				■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■➡	
【概要】		総事業費 1,401,745千円		【実績額】 647,027千円		【実績額】 144,232千円		【実績額】 158,514千円		【予算額】 162,237千円		【計画額】 289,735千円	
簡易水道事業特別会計への繰出金支出を行う。				簡易水道の状況		簡易水道の状況		簡易水道の状況					
				区域内人口 24,753人 給水人口 23,148人 普及率 93.5% 年間給水量 2,757,971㎡		区域内人口 8,007人 給水人口 7,612人 普及率 95.1% 年間給水量 929,571㎡		区域内人口 7,932人 給水人口 7,552人 普及率 95.2% 年間給水量 927,622㎡					
【計画期間】		20 ~ 27											
【実施主体】		町 建設課、建設水道課											
【行政評価】		H 1 9 第1次 第2次		事前評価		評価点数 今後の方針(1次)		成果・効果 今後の方針(2次)					
女満別本町地区簡易水道整備事業(特別会計) 事業番号： 70105				■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■		■■■■■■■■■■➡	
【概要】		総事業費 209,626千円		【実績額】 0千円		【実績額】 37,218千円		【実績額】 51,027千円		【予算額】 39,672千円		【計画額】 21,000千円	
給水人口				H20 4,849人		H21 4,785人		H22 4,762人		H23 4,670人		H24 4,609人	
普及率				96.9%		97.2%		97.5%		97.5%		97.7%	
年間給水量				492,925㎡		493,345㎡		492,672㎡		485,763㎡		482,416㎡	
				実施設計		実施設計		実施設計		実施設計		実施設計	
				配水管布設		配水管布設		配水管布設		配水管布設		配水管布設	
				L=3.1km		L=2.0km		L=1.4km		L=0.9km		L=0.4km	
				配水管布設替		配水管布設替		配水管布設替		配水管布設替		配水管布設替	
				L=4.9km		L=1.6km		L=2.6km		L=0.7km		L=0.3km	
				増圧ポンプ電気計装設備		3箇所							
【計画期間】		20 ~ 27											
【実施主体】		町 建設課											
【行政評価】		H 1 9 第1次 第2次		事前評価		評価点数 今後の方針(1次)		成果・効果 今後の方針(2次)					

実 施 概 要

事務・事業名		実 施 期 間					
		H20~H22【実績】	H23【実績】	H24【実績】	H25【計画】	H26~H27【計画】	
女満別高台地区簡易水道整備事業（特別会計） 事業番号： 70106							
【概要】	総事業費	346,936千円	【実績額】 0千円	【実績額】 16,328千円	【実績額】 11,951千円	【予算額】 3,089千円	【計画額】 28,700千円
給水人口	H20	H21	H22	H23	H24	実施設計	実施設計
	347人	424人	514人	526人	522人	配水管布設	配水管布設
普及率	44.5%	55.8%	68.9%	71.2%	71.6%	L=3.1km	L=1.7km
年間給水量	36,328m ³	36,903m ³	50,744m ³	53,447m ³	53,928m ³	配水管布設替	配水管布設替
						L=0.4km	L=0.1km
【計画期間】	20 ~ 27						L=0.6km
【実施主体】	町	建設課					
【行政評価】	H19 事前評価	第1次	第2次	評価点数	今後の方針（1次）		
				成果・効果	今後の方針（2次）		
東藻琴地区簡易水道整備事業（特別会計） 事業番号： 70107							
【概要】	総事業費	78,320千円	【実績額】 0千円	【実績額】 2,504千円	【実績額】 0千円	【予算額】 26,000千円	【計画額】 33,000千円
給水人口	H20	H21	H22	H23	H24	実施設計	実施設計
	2,532人	2,481人	2,454人	2,416人	2,421人	配水管布設	配水管布設
普及率	97.5%	97.3%	97.2%	97.5%	97.5%	L=0.9km	L=1.7km
年間給水量	389,851m ³	389,165m ³	386,129m ³	390,361m ³	391,278m ³	配水管布設替	配水管布設替
						L=1.0km	L=1.8km
【計画期間】	20 ~ 27						L=0.5km
【実施主体】	町	建設水道課					
【行政評価】	H19 事前評価	第1次	第2次	評価点数	今後の方針（1次）		
				成果・効果	今後の方針（2次）		

区 分	②下水道施設の整備
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> ・施設整備と財源確保に努めます。 ・施設の良い維持管理に努めます。 ・施設の計画的な改築と更新を実施します。

実 施 概 要

事務・事業名		実 施 期 間					
		H20~H22【実績】	H23【実績】	H24【実績】	H25【計画】	H26~H27【計画】	
個別排水処理事業特別会計繰出金 事業番号： 10419							
【概要】	総事業費	142,405千円	【実績額】 47,434千円	【実績額】 17,768千円	【実績額】 18,613千円	【予算額】 19,383千円	【計画額】 39,207千円
個別排水処理事業特別会計への繰出金支出を行う。							
【計画期間】	20 ~ 27						
【実施主体】	町	建設課、建設水道課					
【行政評価】	H19 事前評価	第1次	第2次	評価点数	今後の方針（1次）		
				成果・効果	今後の方針（2次）		

実 施 概 要

事務・事業名										実 施 期 間									
										H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26~H27【計画】	
個別排水処理施設管理費 (特別会計) 事業番号: 90101																			
【概要】				総事業費		100,051千円		【実績額】 35,681千円		【実績額】 11,916千円		【実績額】 12,912千円		【予算額】 13,033千円		【計画額】 26,509千円			
女満別地区合併処理浄化槽の適正な維持管理										合併処理浄化槽の管理		合併処理浄化槽の管理		合併処理浄化槽の管理		合併処理浄化槽の管理			
【計画期間】		20 ~ 27		603基		201基		199基		199基									
【実施主体】		町		建設水道課															
【行政評価】		H19 事前評価		第1次 第2次		評価点数 今後の方針(1次)		/ /		/ /		/ /		/ /					
				成果・効果		今後の方針(2次)		/ /		/ /		/ /		/ /					
合併処理浄化槽設置整備事業 事業番号: 10434																			
【概要】				総事業費		79,810千円		【実績額】 24,830千円		【実績額】 12,228千円		【実績額】 3,723千円		【予算額】 14,503千円		【計画額】 24,526千円			
下水道事業対象区域外において個人が実施する合併処理浄化槽の設置工事に對し補助金を交付する。										5人槽 11基		5人槽 5基		5人槽 2基		5人槽 2基			
【計画期間】		20 ~ 27		7人槽 16基		7人槽 5基		7人槽 1基		7人槽 7基		7人槽 7基							
【実施主体】		町		建設課、建設水道課		10人槽 2基		10人槽 3基		10人槽 1基		10人槽 5基							
【行政評価】		H19 事前評価		第1次 第2次		評価点数 今後の方針(1次)		14 B		14 B									
				13 13		成果・効果		B B		B B									
下水道事業特別会計繰出金 事業番号: 10820																			
【概要】				総事業費		1,344,868千円		【実績額】 557,316千円		【実績額】 144,309千円		【実績額】 151,074千円		【予算額】 164,058千円		【計画額】 328,111千円			
下水道事業特別会計への繰出金支出を行う。										下水道の状況		下水道の状況		下水道の状況					
【計画期間】		20 ~ 27		区域内人口 24,763人		区域内人口 8,007人		区域内人口 7,932人											
【実施主体】		町		うち女満別 (17,094人)		うち女満別 (5,529人)		うち女満別 (5,448人)											
【行政評価】		H19 事前評価		うち東藻琴 (7,669人)		うち東藻琴 (2,478人)		うち東藻琴 (2,484人)											
				水洗化人口 15,649人		水洗化人口 5,101人		水洗化人口 5,044人											
				うち女満別 (10,883人)		うち女満別 (3,553人)		うち女満別 (3,494人)											
				うち東藻琴 (4,766人)		うち東藻琴 (1,548人)		うち東藻琴 (1,550人)											
				普及率 63.2%		普及率 63.7%		普及率 63.6%											
				うち女満別 (63.6%)		うち女満別 (64.3%)		うち女満別 (64.1%)											
				うち東藻琴 (62.1%)		うち東藻琴 (62.5%)		うち東藻琴 (62.4%)											
				年間汚水量 1,745,529㎡		年間汚水量 603,680㎡		年間汚水量 603,223㎡											
				うち女満別 (1,285,540㎡)		うち女満別 (447,840㎡)		うち女満別 (445,413㎡)											
				うち東藻琴 (459,989㎡)		うち東藻琴 (155,840㎡)		うち東藻琴 (157,810㎡)											
【行政評価】		H19 事前評価		第1次 第2次		評価点数 今後の方針(1次)		/ /		/ /		/ /		/ /					
				成果・効果		今後の方針(2次)		/ /		/ /		/ /		/ /					

実施概要

事務・事業名		実施期間									
		H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26~H27【計画】	
下水道施設管理費 (特別会計) 事業番号: 80105		【実績額】 80,871千円		【実績額】 25,304千円		【実績額】 25,572千円		【予算額】 26,025千円		【計画額】 106,781千円	
【概要】 総事業費 264,553千円 下水道施設の定期的点検・調査・清掃及び計画的整備を行う。											
【計画期間】 20 ~ 27											
【実施主体】 町 建設課・建設水道課											
【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 成果・効果 今後の方針(2次)											
汚水管渠布設事業 (特別会計) 事業番号: 80108		【実績額】 104,615千円		【実績額】 21,425千円		【実績額】 23,309千円		【予算額】 2,615千円		【計画額】 5,230千円	
【概要】 総事業費 157,194千円 計画区域内すべての下水道(汚水管渠)が利用できるように管路網を構築すると共に、停電時等の緊急時対応可能な施設を建設する。		汚水貯留槽詳細設計・地質調査 マンホール腐食対策工事 6箇所 停電時バypass工事		空港通り汚水管渠移設工事 L=352m 公共樹設置工事 マンホール腐食対策工事 8箇所 汚水管渠布設工事 L=254m 汚水管渠布設工事(繰越) L=108m		下水道管渠調査測量設計(網走川湯線) 公共樹設置工事 マンホール腐食対策工事 8箇所 汚水管渠移設工事 L=35m		マンホールポンプ所腐食対策詳細設計 公共樹設置工事 マンホール腐食対策工事		公共樹設置工事	
【計画期間】 20 ~ 27											
【実施主体】 町 建設課・建設水道課											
【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 22 21 成果・効果 今後の方針(2次)											
雨水管渠布設事業 (特別会計) 事業番号: 80106		【実績額】 19,260千円									
【概要】 総事業費 19,260千円 都市計画事業として実施される街路整備に合わせて、雨水管渠の整備を実施する。		空港通り雨水管渠布設工事 L=488m									
【計画期間】 22											
【実施主体】 町 建設課											
【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 20 20 成果・効果 今後の方針(2次)											
改築更新事業 (特別会計) 事業番号: 80109		【実績額】 47,429千円		【実績額】 8,334千円		【実績額】 24,654千円		【予算額】 27,800千円		【計画額】 171,800千円	
【概要】 総事業費 280,017千円 建設した施設設備の診断調査を行い、中長期的な維持管理計画を策定し、劣化老朽化した設備及び台帳、監視設備等について計画的、段階的に改築更新を行う。		長寿命化基本計画作成(機器台帳) 第1ポンプ場腐食対策設計・工事 A=235m 遠方監視改築更新詳細設計・工事(カメラ) 下水道中期ビジョン作成 下水道台帳作成 下水道施設調査点検		遠方監視改築更新工事(カメラ) 下水道施設調査点検 改築更新詳細設計		遠方監視改築更新工事 下水道施設調査点検 マンホール腐食対策工事 9箇所 改築更新詳細設計		遠方監視改築更新工事 長寿命化詳細設計(管路) 改築更新詳細設計 下水道施設調査点検 女満別空港線汚水管渠移設工事 網走川湯線汚水管渠移設工事		長寿命化詳細設計・工事 下水道施設調査点検 女満別空港線汚水管渠移設工事 網走川湯線汚水管渠移設工事	
【計画期間】 21 ~ 27											
【実施主体】 町 建設課・建設水道課											
【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 18 18 成果・効果 今後の方針(2次)											

(10) 環境衛生対策の充実

基本方針： 「さわやか生活のまちづくり」を目標にごみ減量化、し尿処理体制の確保、動物愛護精神の高揚、火葬場の適正な運営管理をはかりま
す。

区 分		①ごみの減量化											
主な施策		<ul style="list-style-type: none"> ・ごみ処理施設の運営確保をはかります。 ・新たな焼却施設の建設検討（広域を含む）を行います。 ・一般廃棄物処理計画の推進をはかります。 ・ごみ減量化各種施策を推進します。 											
実 施 概 要													
事務・事業名		実 施 期 間											
		H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26~H27【計画】			
環境衛生一般事務費		事業番号： 10413		【実績額】 5,536千円		【実績額】 983千円		【実績額】 1,061千円		【予算額】 38,878千円		【計画額】 3,006千円	
【概要】		総事業費 49,464千円		H22 電力使用状況調査委託		放射能測定器		P C B処理委託業務		公用車購入			
【計画期間】		20 ~ 27											
【実施主体】		町 住民課、住民福祉課											
【行政評価】		H 1 9	第1次	第2次	評価点数	今後の方針 (1次)							
		事前評価	31	24	成果・効果	今後の方針 (2次)							
							24	B	24	B			
							B	B	B	B			
ごみ収集事業		事業番号： 10427		【実績額】 27,382千円		【実績額】 10,327千円		【実績額】 9,858千円		【予算額】 8,084千円		【計画額】 24,053千円	
【概要】		総事業費 79,704千円		収集区域内 (H22)		収集区域内		収集区域内		収集区域内		指定ごみ袋取扱事務	
		一般廃棄物処理場及び最終処分場の適正維持管理、ごみ分別収集の徹底、ごみ不法投棄防止啓発		世帯数 3,137戸		世帯数 3,103戸		世帯数 3,108戸		世帯数 3,108戸		⇒事務取扱委託料増	
				人口 8,138人		人口 7,995人		人口 7,932人		人口 7,932人			
				年間総収集量 7,667t		年間総収集量 2,617t		年間総収集量 2,836t		年間総収集量			
				ごみ収集運搬委託		ごみ収集運搬委託		ごみ収集運搬委託		ごみ収集運搬委託			
				女満別地区 5名体制		女満別地区 5名体制		女満別地区 5名体制		女満別地区 5名体制			
【計画期間】		20 ~ 27		H22~生ごみ分別									
【実施主体】		町 住民課、住民福祉課											
【行政評価】		H 1 9	第1次	第2次	評価点数	今後の方針 (1次)							
		事前評価	30	27	成果・効果	今後の方針 (2次)							
							27	B	29	B			
							B	B	B	B			
ごみ収集車購入事業		事業番号：		【実績額】 2,415千円		【実績額】 15,225千円						【計画額】 16,000千円	
【概要】		総事業費 33,640千円		ごみ収集車更新		ごみ収集車更新						ごみ収集車更新	
		老朽化により、経過年数15年を目途にごみ収集車を更新する。		(東)平ボデー		(女)塵芥車							
【計画期間】		22 ~ 23・27											
【実施主体】		町 住民課、住民福祉課											
【行政評価】		H 1 9	第1次	第2次	評価点数	今後の方針 (1次)							
		事前評価	25	23	成果・効果	今後の方針 (2次)							
							27	B					
							B	B					

実施概要

事務・事業名	実施期間									
	H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26~H27【計画】	
一般廃棄物焼却処理施設管理運営費 事業番号： 10428 【概要】 総事業費 571,509千円 一般廃棄物焼却処理施設の適正維持管理	【実績額】 205,080千円		【実績額】 70,910千円		【実績額】 82,107千円		【予算額】 69,247千円		【計画額】 144,165千円	
	年間処理量 3,819t		年間処理量 922t		年間処理量 887 t					
	焼却処理施設維持管理委託 東藻琴地区 6名体制 (収集運搬含む)		焼却処理施設維持管理委託 東藻琴地区 6名体制 (収集運搬含む)		焼却処理施設維持管理委託 東藻琴地区 6名体制 (収集運搬含む)		焼却処理施設維持管理委託 東藻琴地区 6名体制 (収集運搬含む)		焼却処理施設維持管理委託 東藻琴地区 6名体制 (収集運搬含む)	
	経費負担割合【人口割】 大空町63.3% 北見市36.7%		経費負担割合【人口割】 大空町57.4% 津別町42.6%		経費負担割合【人口割】 大空町57.4% 津別町42.6%		経費負担割合【人口割】 大空町57.4% 津別町42.6%		経費負担割合【人口割】 大空町57.4% 津別町42.6%	
	【ごみ量割】 大空町54.9% 北見市45.1%		【ごみ量割】 大空町63.1% 津別町36.9%		【ごみ量割】 大空町63.7% 津別町36.3%		【ごみ量割】 大空町63.1% 津別町36.9%			
	炉天井・二次燃焼室耐火物更新 飛灰コンベア搬送チェーン交換 コンプレッサー更新 2次燃焼室煙道エキスパンション更新 バグフィルター点検修理		三角ロストル取替 バグフィルタ取替		三角ロストル補修 炉内耐火物全面更新		三角ロストル修繕 炉内及び二次燃焼室耐火物補修 処理飛灰コンベア修繕 シールコンベア点検口交換		三角ロストル取替	
【計画期間】	20 ~ 27									
【実施主体】	町 住民課、住民福祉課									
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)					
		26	27	成果・効果	今後の方針(2次)		27	B		
						B	B			
一般廃棄物最終処分場管理運営費 事業番号： 10429 【概要】 総事業費 379,753千円 一般廃棄物処理場及び最終処分場の適正維持管理、ごみ分別収集の徹底、ごみ不法投棄防止啓発	【実績額】 118,447千円		【実績額】 63,679千円		【実績額】 44,551千円		【予算額】 48,912千円		【計画額】 104,164千円	
	年間処理量 3,271t		年間処理量 1,052t		年間処理量 1,268t		旧処分場閉鎖に向けた 水質検査等項目追加		●旧処分場廃止に向けた水質等検査項目増	
	最終処分場維持管理委託 女満別地区 2名体制		最終処分場維持管理委託 女満別地区 2名体制		最終処分場維持管理委託 女満別地区 2名体制		※ガス、地下排出ガス濃度等		●施設屋根補修等 ●破碎機刃・作動油交換 ●施設維持原材料(火山灰・碎石) ●水質管理用備品(システムPC) ●浸出水処理施設計器等修繕 ●埋立場所管理用重機借上	
	焼却炉解体 浸出水処理施設修繕【繰越】									
【計画期間】	20 ~ 27									
【実施主体】	町 住民課、住民福祉課									
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)					
		28	27	成果・効果	今後の方針(2次)		27	B		
						B	B			

実施概要

事務・事業名										実施期間									
										H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26~H27【計画】	
リサイクルセンター管理費 事業番号: 10435 【概要】 総事業費 219,162千円 リサイクルセンター及びストックヤード適正維持管理・資源物の収集及び処理業務・資源物の有効利用、再資源化によるごみの減量化										【実績額】 83,135千円 年間処理量 1,918t 施設管理委託 女満別地区 1名体制 資源物回収・処理委託 回収(3日/週) 2名体制 処理(3日/週) 6名体制 処理(1日/隔週) 2名体制		【実績額】 26,415千円 年間処理量 688t 施設管理委託 女満別地区 1名体制 資源物回収・処理委託 回収(3日/週) 2名体制 処理(3日/週) 6名体制 処理(1日/隔週) 2名体制		【実績額】 25,909千円 年間処理量 659t 施設管理委託 女満別地区 1名体制 資源物回収・処理委託 回収(3日/週) 2名体制 処理(3日/週) 6名体制 処理(1日/隔週) 2名体制		【予算額】 26,677千円 施設管理委託 女満別地区 1名体制 資源物回収・処理委託 回収(3日/週) 2名体制 処理(3日/週) 6名体制 処理(1日/隔週) 2名体制		【計画額】 57,026千円 Rセンター稼働H11~14年経過し、維持補修要する箇所等の増加 ●資源物圧縮機作動油交換 ●シャッター補修 ●窓コーキング等	
【計画期間】		20 ~ 27																	
【実施主体】		町		住民課、住民福祉課															
【行政評価】		H19 第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)		27	B											
		事前評価	23	27	成果・効果	今後の方針(2次)	B	B											
生ごみ処理機購入費補助金【H22追加】 事業番号: 10430 【概要】 総事業費 1,059千円 生ごみ処理機購入の補助金										【実績額】 309千円 コンポスト等 32件 電気式 11件		【実績額】 109千円 コンポスト等 11件 電気式 4件		【実績額】 141千円 コンポスト等 15件 電気式 5件		【予算額】 250千円		【計画額】 250千円 ※26年度まで	
【計画期間】		22 ~ 26																	
【実施主体】		町		住民課、住民福祉課															
【行政評価】		H19 第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)		20	B	20	B									
		事前評価			今後の方針(2次)		B	B											
生ごみ処理施設維持管理費負担金【H22追加】 事業番号: 10449 【概要】 総事業費 39,129千円 津別町堆肥製造施設の経費に対する負担金										【実績額】 4,996千円 年間処理量 269t		【実績額】 5,514千円 年間処理量 295t		【実績額】 9,335千円 年間処理量 320t		【予算額】 6,484千円 年間処理量		【計画額】 12,800千円	
【計画期間】		22 ~ 27																	
【実施主体】		町		住民課、住民福祉課															
【行政評価】		H19 第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)		22	B	22	B									
		事前評価			今後の方針(2次)		B	B											
一般廃棄物処理基本計画策定事業 事業番号: 【概要】 総事業費 2,730千円 一般廃棄物処理基本計画の策定												【実績額】 2,730千円 基本計画策定 5年ごと							
【計画期間】		23																	
【実施主体】		町		住民課、住民生活課															
【行政評価】		H19 第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)		18	B											
		事前評価	22	20	成果・効果	今後の方針(2次)	B	B											

実施概要

事務・事業名										実施期間									
										H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26~H27【計画】	
一般廃棄物処分場廃止計画策定業務委託事業 事業番号： 【概要】 総事業費 1,260千円 一般廃棄物処分場の廃止に伴う廃止計画の策定委託 【計画期間】 26 【実施主体】 町 住民課、住民福祉課																		■■■▶ 【計画額】 1,260千円 [H26]廃止に伴う業務委託	
【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 20 20 成果・効果 今後の方針(2次)																			
一般廃棄物処分場廃止工事業 事業番号： 【概要】 総事業費 5,000千円 一般廃棄物処分場の廃止に伴う廃止工事(ガス抜管工事、水路工事) 【計画期間】 27 【実施主体】 町 住民課、住民福祉課																		▶ 【計画額】 5,000千円 [H27]	
【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 21 20 成果・効果 今後の方針(2次)																			
区分 ②し尿処理体制の維持・確保																			
主な施策 <ul style="list-style-type: none"> ・し尿処理体制の維持をはかります。 ・合併処理浄化槽設置の促進をはかります。 																			

実施概要

事務・事業名										実施期間									
										H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26~H27【計画】	
網走し尿処理施設負担金 事業番号： 10432 【概要】 総事業費 197,891千円 汲取りし尿及び浄化槽汚泥処理を行っている網走市二見ヶ岡クリーンセンターの経費に対する負担金 【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 町 住民課、住民福祉課										【実績額】 79,595千円		【実績額】 26,586千円		【実績額】 24,583千円		【予算額】 21,821千円		【計画額】 45,306千円	
										経費負担割合		経費負担割合		経費負担割合		経費負担割合			
										大空町 35.50%		大空町 38.05%		大空町 40.36%		大空町			
										網走市 64.50%		網走市 61.95%		網走市 59.64%		網走市			
【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 25 23 成果・効果 今後の方針(2次)												23 B		24 B					
										B B		B B							







実施概要

事務・事業名										実施期間									
										H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26~H27【計画】	
し尿汲取費 事業番号： 10433 【概要】 総事業費 143,832千円 し尿処理体制の維持・確保										【実績額】 56,329千円		【実績額】 17,499千円		【実績額】 17,390千円		【予算額】 17,253千円		【計画額】 35,361千円	
収集世帯数H22 386戸 収集人口H22 1,001人 年間総収集量H22 632t し尿収集運搬委託										収集世帯数 388戸 収集人口 1,006人 年間総収集量 651t し尿収集運搬委託		収集世帯数 378 収集人口 994 年間総収集量 599 し尿収集運搬委託		収集世帯数 収集人口 年間総収集量 し尿収集運搬委託		収集世帯数 収集人口 年間総収集量 し尿収集運搬委託		し尿収集運搬委託	
【計画期間】 20 ~ 27																			
【実施主体】 町 住民課、住民福祉課																			
【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次)										/		24 B		24 B					
事前評価 24 22 成果・効果 今後の方針(2次)												B B		B B					
公衆便所管理事業 10414 【概要】 総事業費 8,025千円 いこいの広場公衆便所の管理										【実績額】 2,763千円		【実績額】 926千円		【実績額】 1,405千円		【予算額】 926千円		【計画額】 2,005千円	
【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 町 住民課、住民福祉課														温水洗浄便座設置 防犯用映像録画装置					
【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次)										/									
事前評価 / / 成果・効果 今後の方針(2次)																			
区分 ③愛がん動物の適正管理 主な施策										・ 畜犬飼育の適正化をはかります。 ・ 動物の愛護と適正な管理の啓発を推進します。									

実施概要

事務・事業名										実施期間									
										H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26~H27【計画】	
畜犬登録及び狂犬病予防事業 事業番号： 10416 【概要】 総事業費 1,751千円 狂犬病予防法に基づき、畜犬取締・登録・予防注射の実施。野犬掃討を実施し、人畜への危害を防止する										【実績額】 515千円		【実績額】 157千円		【実績額】 143千円		【予算額】 192千円		【計画額】 744千円	
畜犬登録数 113 予防注射延頭数 1519										畜犬登録数 26 予防注射頭数 451		畜犬登録数 33 予防注射頭数 427		畜犬登録数 予防注射頭数		●保護舎設置			
【計画期間】 20 ~ 27																			
【実施主体】 町 住民課、住民福祉課																			
【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次)										/		21 C		24 C					
事前評価 18 17 成果・効果 今後の方針(2次)												B C		B C					

区分	④火葬場・墓地の適正管理										
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> ・施設の適正な管理を行います。 ・住民の意向などに基づき、火葬炉の増設を検討します。 										
実 施 概 要											
事務・事業名					実 施 期 間						
					H20～H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】
葬斎場・墓地維持管理費					事業番号： 10420 【概要】 総事業費 57,220千円 葬斎場・共同墓地の維持管理 【実績額】 16,799千円 葬斎場利用件数 245件 町内者 228件 町外者 17件 炉修繕（2次燃焼耐火レンガ）						
					【実績額】 5,683千円 葬斎場利用件数 75件 町内者 73件 町外者 2件 旧炉電気点検		【実績額】 6,005千円 葬斎場利用件数 78件 町内者 78件 町外者 0件		【予算額】 10,346千円 H25～墓地舗装（女）		【計画額】 18,387千円 H26～身障者トイレ（葬斎場）
【計画期間】					20 ～ 27						▶
【実施主体】					町 住民課、住民福祉課						
【行政評価】					H 1 9 第1次 第2次 評価点数 今後の方針（1次） 事前評価 31 30 成果・効果 今後の方針（2次）						
葬斎場整備事業					事業番号： 【概要】 総事業費 66,594千円 火葬炉の増設 【実績額】 66,594千円 調査設計、設計管理委託 葬斎場増設工事 火葬炉増設工事						
【計画期間】					21 ～ 22						
【実施主体】					町 住民課、住民生活課						
【行政評価】					H 1 9 第1次 第2次 評価点数 今後の方針（1次） 事前評価 30 24 成果・効果 今後の方針（2次）						

区分		⑤環境美化の推進											
主な施策		<ul style="list-style-type: none"> 各自治会や事業所の協力を求め、花のある生活環境づくりを推進します。 公共施設・公園に花を植栽し、親しみやすいまちづくりを行います。 女満別空港から通じる主要道路に花を植栽し、自然豊かなきれいなまちをアピールします。 											
実施概要													
事務・事業名				実施期間									
				H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26~H27【計画】	
花いっぱい運動推進事業				事業番号： 10243 【概要】 総事業費 18,332千円 潤いと安らぎのあるまちづくりを目指すことを目的とした花いっぱい運動の推進 【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 町 住民課、住民福祉課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 25 18 成果・効果 今後の方針(2次)									
				【実績額】 5,472千円 役場周辺・空港線等の花壇整備		【実績額】 1,956千円 役場周辺・空港線等の花壇整備		【実績額】 1,943千円 役場周辺・空港線等の花壇整備		【予算額】 2,914千円 役場周辺・空港線等の花壇整備		【計画額】 6,047千円 役場周辺・空港線等の花壇整備	
						19 C B A		19 C B B					
老朽危険空き家等対策事業[H25追加]				事業番号： 【概要】 総事業費 8,000千円 適正に管理されていないと判断される老朽空き家等所有者に対する対応等を進めて状況の改善を図り、犯罪や不法投棄の予防など地域住民の安全、安心を確保し、景観美化に努める 【計画期間】 26 ~ 27 【実施主体】 町 住民課、住民福祉課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 今後の方針(2次)									
												【計画額】 8,000千円 住宅所有者への指導 危険回避代行措置	
													

(11) 消防・救急・防災対策の充実

基本方針： 災害の未然防止と被害軽減のため、消防・救急体制を充実し、大空町地域防災計画に基づき防災体制の確立をはかるとともに、情報基盤整備や防災意識の高揚に努め、災害に強いまちづくりを目指します。

区分	①防災意識づくり											
主な施策	・住民が災害から自ら身を守り、迅速な対応ができるよう、防災意識の普及・啓発に取り組みます。											
実 施 概 要												
事務・事業名					実 施 期 間							
					H20～H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】	
火災警報器給付事業【H21追加】					事業番号：							
【概要】			総事業費 5,656千円		【実績額】 5,656千円							
高齢者世帯に住宅用火災警報器を給付する。					給付者数 476人							
【計画期間】			20		給付回数 925回							
【実施主体】			町、一部事務組合		総務課、地域振興課、大空消防署							
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次	第2次	評価点数	今後の方針（1次）							
				成果・効果	今後の方針（2次）							

区分	②消防防災体制の整備													
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> ・地域防災訓練の実施や自主防災組織の育成、災害時要援護者対策を推進します。 ・関係機関と連携し、総合的な災害対策の強化をはかります。 ・広域防災無線や既存の通信網、携帯電話などの活用により、災害時の広報・通信体制を充実します。 ・消防職員、消防団員の訓練・研修の充実をはかり、災害対応の知識技術の取得に努めます。 													
実 施 概 要														
事務・事業名					実 施 期 間									
					H20～H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26～H27【計画】	
災害対策事務費					事業番号： 10908									
【概要】			総事業費 17,497千円		【実績額】 1,027千円		【実績額】 1,926千円		【実績額】 6,711千円		【予算額】 5,534千円		【計画額】 2,299千円	
防災会議の運営、避難所等周知、防災資機材及び施設管理					・町民対象の防災訓練実施		・町民対象の防災訓練実施		・町民対象の防災訓練実施		・町民対象の防災訓練実施		・町民対象の防災訓練実施	
【計画期間】			20 ~ 27		・食料備蓄の実施		・食料備蓄の実施		・食料備蓄の実施		・食料備蓄の実施		・食料備蓄の実施	
【実施主体】			町、一部事務組合		総務課、地域振興課、大空消防署		・防災資材整備		・防災計画修正		・非常用発電機購入		・避難場所看板設置	
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次	第2次	評価点数	今後の方針（1次）									
				成果・効果	今後の方針（2次）									

実施概要

事務・事業名		実施期間																	
		H20~H22【実績】	H23【実績】	H24【実績】	H25【計画】	H26~H27【計画】													
国民保護対策費 事業番号： 10909 【概要】 総事業費 1,414千円 国民保護協議会の運営、道による避難に係る協力等 【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 町 総務課、地域振興課		【実績額】 973千円 ・瞬時警報システム整備	【実績額】 0千円	【実績額】 96千円 ・瞬時警報システム保守 ・国民保護協議会開催	【予算額】 115千円 ・瞬時警報システム保守	【計画額】 230千円 ・瞬時警報システム保守													
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次	第2次	評価点数 成果・効果	今後の方針 (1次)														
災害対策事務費【H24追加】 事業番号： 【概要】 総事業費 120,000千円 北海道市町村備荒資金組合への納付金 【計画期間】 23 ~ 24 【実施主体】 町 総務課			【実績額】 70,000千円	【実績額】 50,000千円															
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次	第2次	評価点数 成果・効果	今後の方針 (1次)														
自動体外式除細動器購入費補助金【H24追加】 事業番号： 【概要】 総事業費 91千円 町内で営業を営む公衆浴場、旅館等に対し、自動体外式除細動器の購入に対して補助金を交付 【計画期間】 24 【実施主体】 町 総務課				【実績額】 91千円 ・自動体外式除細動器購入補助															
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次	第2次	評価点数 成果・効果	今後の方針 (1次)			13 C	E E										
河川管理事業 事業番号： 10817 【概要】 総事業費 80,744千円 ・北海道管理河川に係る樋門・樋管（19箇所）の受託管理 ・網走湖環境対策に係る河川環境整備 ・町管理河川に係る維持補修 【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 町 建設課、産業建設課		【実績額】 48,896千円 河川維持補修工事 本郷15線、西4号線排水路改修事業負担金 サラカオーマキン川用地確定測量	【実績額】 3,687千円 河川維持補修工事	【実績額】 7,346千円 河川維持補修工事	【実績額】 8,319千円 河川維持補修工事	12,496千円 河川維持補修工事													
【行政評価】	H 1 9 事前評価	第1次	第2次	評価点数 成果・効果	今後の方針 (1次)														

実施概要

事務・事業名	実施期間				
	H20~H22【実績】	H23【実績】	H24【実績】	H25【計画】	H26~H27【計画】
サラカオーマキキン川改修事業【H21追加】 事業番号： 【概要】 総事業費 50,497千円 サラカオーマキキン川の改修 ・2面平張り、多段（3段・4段） L=331.0m ・橋りょう L=8.0m（W=5.0）	【実績額】 50,497千円 調査 用地買収 改修工事				
【計画期間】 21 【実施主体】 町 建設課					
【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針（1次） 事前評価 成果・効果 今後の方針（2次）					
21年発生災害道路橋りょう復旧費【H21追加】 事業番号： 【概要】 総事業費 20,316千円 平成21年7月27日~28日の豪雨に伴い、町道末広116号線外2路線が路肩・法面崩壊等の被害を受け、復旧工事を実施する。	【実績額】 20,316千円 測量設計 復旧工事（3路線） L=264m				
【計画期間】 21 【実施主体】 町 建設課、産業建設課					
【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針（1次） 事前評価 成果・効果 今後の方針（2次）					
21年発生災害河川復旧費【H21追加】 事業番号： 【概要】 総事業費 2,598千円 平成21年7月27日~28日の豪雨により河川の護岸崩壊の被害を受け、かごマットを設置して復旧工事を実施する。	【実績額】 2,598千円 復旧工事（1河川） L=23m				
【計画期間】 21 【実施主体】 町 建設課、産業建設課					
【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針（1次） 事前評価 成果・効果 今後の方針（2次）					
23年発生災害道路橋りょう復旧費【H23追加】 事業番号： 【概要】 総事業費 12,961千円 平成23年6月10日~11日の豪雨に伴い、路肩・法面崩壊等の被害を受け、復旧工事を実施する。	【実績額】 12,961千円				
【計画期間】 23 【実施主体】 町 建設課、産業建設課					
【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針（1次） 事前評価 成果・効果 今後の方針（2次）					

実施概要

事務・事業名										実施期間									
										H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26~H27【計画】	
23年発生災害河川復旧費【H23追加】 事業番号： 【概要】 総事業費 16,720千円 平成23年9月2日発生した大雨により普通河川が被災した。												【実績額】 16,720千円							
【計画期間】		23																	
【実施主体】		町		建設課															
【行政評価】		H19	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)													
事前評価					成果・効果	今後の方針(2次)													
25年発生災害道路橋りょう復旧費【H25追加】 事業番号： 【概要】 総事業費 13,000千円 平成25年8月19日~25日の豪雨及び9月16日発生台風18号により、路肩・法面崩壊等の被害を受け、復旧工事を実施する。														13,000千円					
【計画期間】		25																	
【実施主体】		町		建設課、産業建設課															
【行政評価】		H19	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)													
事前評価					成果・効果	今後の方針(2次)													
25年発生災害河川復旧費【H25追加】 事業番号： 【概要】 総事業費 5,000千円 平成25年8月19日~25日の豪雨及び9月16日発生台風18号により、河岸洗掘の被害を受け、復旧工事を実施する。														5,000千円					
【計画期間】		25																	
【実施主体】		町		産業建設課															
【行政評価】		H19	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)													
事前評価					成果・効果	今後の方針(2次)													
網走地区消防組合本部費負担金 事業番号： 10901 【概要】 総事業費 162,562千円 一部事務組合構成市町と経費負担率に基づき消防本部に掛かる経費を負担する。(本部職員 10名)										【実績額】 59,081千円		【実績額】 20,490千円		【実績額】 22,833千円		【予算額】 19,664千円		【計画額】 40,494千円 デジタル無線の起債償還分は施設費負担金(デジタル無線)に記載	
【計画期間】		20 ~ 27																	
【実施主体】		一部事務組合		大空消防署															
【行政評価】		H19	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)													
事前評価					成果・効果	今後の方針(2次)													

実施概要

事務・事業名					実施期間						
					H20~H22【実績】		H23【実績】	H24【実績】	H25【計画】	H26~H27【計画】	
網走地区消防組合大空消防署費負担金 事業番号： 10902 【概要】 総事業費 2,509,744千円 大空消防署に掛かる経費(人件費・資器材費・施設維持管理費等)を負担する。 職員数：35名 1署1出張所、車両：12台(本署7台・出張所5台)					【実績額】 942,046千円 火災発生件数 20件 救急出動件数 844件 職員数 34~35名 車両台数 12台 うち本署 7台 うち出張所 5台 東藻琴出張所仮眠室改修 4,368千円		【実績額】 306,242千円 火災発生件数 4件 救急出動件数 340件 職員数 34名 車両台数 12台 うち本署 7台 うち出張所 5台	【実績額】 322,217千円 火災発生件数 6件 救急出動件数 357件 職員数 36名 車両台数 12台 うち本署 7台 うち出張所 5台	【予算額】 307,455千円 火災発生件数 件 救急出動件数 件 職員数 34名 車両台数 12台 うち本署 7台 うち出張所 5台 庁舎照明器具改修 2,444千円 仮眠室エアコン設置 281千円	【計画額】 631,784千円	
【計画期間】		20 ~ 27			【実施主体】		一部事務組合 大空消防署				
【行政評価】		H 1 9 事前評価	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)					
					成果・効果	今後の方針(2次)					

区分	③消防施設・資機材の整備
主な施策	・消防施設や消防車両の適時な更新・整備をはかり、消防力の増強に努めます。

実施概要

事務・事業名					実施期間						
					H20~H22【実績】		H23【実績】	H24【実績】	H25【計画】	H26~H27【計画】	
網走地区消防組合大空消防署施設費負担金 事業番号： 10902 (車両更新・屋上防水工事・防火水槽設置工事)					【実績額】 45,791千円 ポンプ車		【実績額】 3,780千円 屋上防水工事	【実績額】 33,407千円 高規格救急車		【計画額】 48,355千円 水槽付消防ポンプ車 48,355千円 [H26]	
【概要】		総事業費 131,333千円 消防車両更新事業：現在保有車両について経過年数から来る老朽化及び性能低下、更には部品などの供給面(製造停止)等から購入後20年を一区切りとして更新を図る。			【計画期間】		21・23 ~24・ 26				
【実施主体】		一部事務組合 大空消防署			【行政評価】		H 1 9 事前評価	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)
								26	26	成果・効果	今後の方針(2次)

実施概要

事務・事業名	実施期間				
	H20~H22【実績】	H23【実績】	H24【実績】	H25【計画】	H26~H27【計画】
消防無線デジタル化事業 事業番号： 10902 【概要】 総事業費 5,036千円 無線(デジタル化)整備事業：国の無線デジタル化に伴い現在使用の無線(アナログ方式)をデジタル化とする。なお、本件については国は当初平成23年からであったが、平成28年5月31日までに期間的猶予が図られたことに伴い平成23年から5ヶ年計画にて整備を図るものである。 【計画期間】 26 ~ 27 【実施主体】 一部事務組合 大空消防署 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 27 27 成果・効果 今後の方針(2次)					➡ 【計画額】 5,036千円
実施概要					
網走地区消防組合大空消防署施設費負担金 (ミニホイローダ整備)【H21追加】 事業番号： 10902 【概要】 総事業費 2,548千円 ミニホイローダ整備事業：現保有ローダは26年経過し老朽化及び性能低下が著しく災害等に対する機動力の増強及び冬期間の迅速な出動体制確保の為、整備を図る。 【計画期間】 22 【実施主体】 一部事務組合 大空消防署 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 事前評価 成果・効果 今後の方針(2次)	➡ 【実績額】 2,548千円 [女満別地区] ミニホイローダ キャタピラ-901B 稼働時間425時間				

区分	④救急体制の充実																			
主な施策	・救急救命士の養成や薬剤投与・気管挿管などの研修を行い、高度な救急業務の提供に努めます。																			
実施概要																				
事務・事業名				実施期間																
				H20~H22【実績】	H23【実績】	H24【実績】	H25【計画】	H26~H27【計画】												
網走地区消防組合大空消防署費負担金 (救急救命士養成事業)【H23追加】				事業番号： 【概要】 総事業費 6,000千円 救急救命士法に基づく資格者の養成を行う。 職員構成を勘案した養成計画を行い、救急体制の強化、救急業務の技術及び救命率の向上を図る。 【救急救命士有資格者数13名 うち管理職4名】H23/9/15現在 【計画期間】 26 ~ 27 【実施主体】 一部事務組合 大空消防署																
【行政評価】				H19	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)												
				事前評価			成果・効果	今後の方針(2次)												
				【計画額】 6,000千円 救急救命士養成 [H26][H27] 救急救命士東京研修所 7ヶ月間																

区分	⑤消防団体制の充実強化																			
主な施策	・魅力ある消防団づくりを推進し、消防団員の確保に努めます。																			
実施概要																				
事務・事業名				実施期間																
				H20~H22【実績】	H23【実績】	H24【実績】	H25【計画】	H26~H27【計画】												
網走地区消防組合女満別消防団費負担金				事業番号： 10904																
【概要】 総事業費 128,861千円 女満別消防団に掛かる経費(報酬・資器材費・施設維持管理費等)を負担する。《団員定数：80名 1本部1分団4部制 団車両：4台》				【実績額】 42,354千円 団員数 75~76名 団車両 5台	【実績額】 16,251千円 団員数 80名 団車両 5台	【実績額】 16,228千円 団員数 78名 団車両 5台	【予算額】 20,119千円 団員数 76名 団車両 5台	【計画額】 33,909千円												
【計画期間】				20 ~ 27		【実施主体】		一部事務組合 大空消防署												
【行政評価】				H19	第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)												
				事前評価			成果・効果	今後の方針(2次)												

実 施 概 要

事務・事業名		実 施 期 間				
		H20~H22【実績】	H23【実績】	H24【実績】	H25【計画】	H26~H27【計画】
網走地区消防組合東藻琴消防団費負担金 事業番号： 10905 【概要】 総事業費 90,830千円 東藻琴消防団に掛かる経費(報酬・資器材費・施設維持管理費等)を負担する。《定数：72名 1本部1分団3部制 団車両：3台》		【実績額】 31,732千円 団員数 57~59名 団車両 3台	【実績額】 11,484千円 団員数 58名 団車両 3台	【実績額】 10,316千円 団員数 57名 団車両 3台	【予算額】 12,469千円 団員数 58名 団車両 3台	【計画額】 24,829千円
【計画期間】	20 ~ 27					
【実施主体】	一部事務組合 大空消防署					
【行政評価】	H 1 9 第1次	第2次	評価点数	今後の方針(1次)		
	事前評価		成果・効果	今後の方針(2次)		

区 分	◎治山・治水対策の推進
主な施策	・未改修河川の整備促進、砂防対策、急傾斜地崩壊対策など、山地災害防止対策の促進に努めます。

(12) 交通安全・防犯体制の充実

基本方針： 町全体が、住民による、住民のための安心・安全なまちとなるため、より一層の交通安全対策や防犯対策事業の強化・推進をはかりま
す。

区分												①交通安全対策の推進																					
主な施策												<ul style="list-style-type: none"> 交通安全啓発活動の充実をはかります。 交通指導員による住民への交通安全指導を推進します。 各種交通安全関係団体との連携強化をはかります。 標識、注意看板などの整備をはかります。 警察などの機関と連携して交通安全設備の適正な配置を要請します。 																					
実施概要																																	
事務・事業名												実施期間																					
												H20~H22【実績】				H23【実績】				H24【実績】				H25【計画】				H26~H27【計画】					
交通安全指導員報酬												事業番号： 10248																					
【概要】 特別職公務員である交通指導員への報酬												【実績額】 9,180千円				【実績額】 3,235千円				【実績額】 3,240千円				【予算額】 3,360千円				【計画額】 6,720千円					
総事業費 25,735千円												交通指導員数				交通指導員数				交通指導員数				交通指導員数									
【計画期間】 20 ~ 27												女満別地区H22 17名 東藻琴地区H22 10名				女満別地区 17名 東藻琴地区 10名				女満別地区 17名 東藻琴地区 10名				女満別地区 18名 東藻琴地区 10名									
【実施主体】 町 住民課、住民福祉課																																	
【行政評価】 H19 事前評価												第1次		第2次		評価点数		今後の方針(1次)															
												成果・効果		今後の方針(2次)																			
交通安全対策費												事業番号： 10249																					
【概要】 町内における交通安全推進のため職員が行う事業に伴う諸経費 社会を明るくする運動経費を統合												【実績額】 6,462千円				【実績額】 3,830千円				【実績額】 3,305千円				【予算額】 3,654千円				【計画額】 7,846千円					
【計画期間】 20 ~ 27												交通事故発生件数H22 15件 死者H22 1人 傷者H22 19人 死亡事故ゼロの日 381日 交通安全防犯推進員(H22) 1名				交通事故発生件数 8件 死者 0人 傷者 12人 死亡事故ゼロの日 746日 交通安全防犯推進員 1名				交通事故発生件数 9件 死者 0人 傷者 12人 死亡事故ゼロの日 1111日 交通安全防犯推進員 1名				交通事故発生件数 死者 傷者 死亡事故ゼロの日 交通安全防犯推進員 1名									
【実施主体】 町 住民課、住民福祉課																																	
【行政評価】 H19 事前評価												第1次		第2次		評価点数		今後の方針(1次)		18		A		19		A							
												成果・効果		今後の方針(2次)						B		A		B		A							
交通安全協会補助金												事業番号： 10251																					
【概要】 警察、交通安全協会、役場が一体となった安全運転啓発を実施するた め、交通安全協会運営に関する経費の一部を補助する。												【実績額】 600千円 東藻琴交通安全協会				【実績額】 50千円 東藻琴交通安全協会				H23で終了													
【計画期間】 20 ~ 23																																	
【実施主体】 町 住民課、住民福祉課																																	
【行政評価】 H19 事前評価												第1次		第2次		評価点数		今後の方針(1次)		10		C											
												成果・効果		今後の方針(2次)						C		E											

実施概要

事務・事業名	実施期間									
	H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26~H27【計画】	
交通安全防犯推進委員会補助金 事業番号： 10250 【概要】 総事業費 8,890千円 大空町内における交通事故の防止啓発及び不審者等の啓発を行い、明るく住みよい街づくりを達成するため事業を展開する。 【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 町 住民課、住民福祉課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 今後の方針(2次) 事前評価 26 19 成果・効果	【実績額】 3,697千円 安全旗購入(H22) 500枚 巡回回数(H22) 153回		【実績額】 994千円 交通安全のぼり 40枚 巡回回数 148回		【実績額】 997千円 巡回回数 152回		【予算額】 1,202千円		【計画額】 2,000千円	
交通安全対策交付金事業【H22追加】 事業番号： 【概要】 総事業費 6,291千円 交通安全看板等の設置に要する経費を交通安全防犯推進委員会に交付する。 【計画期間】 22 ~ 26 【実施主体】 町 住民課、住民福祉課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 今後の方針(2次) 事前評価 26 19 成果・効果	【実績額】 1,191千円 看板設置 25基		【実績額】 1,183千円 看板設置 6基 看板修理 2基 カーブミラー設置 7基		【実績額】 2,381千円 交通安全灯設置 1式 看板設置 3基 看板修理 1基		【予算額】 700千円		【計画額】 836千円 ※H26まで	

区分	②地域防犯活動の促進
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> ・防犯対策啓発活動の充実をはかります。 ・住民による町全体の不審者対策強化を推進します。 ・各種防犯推進関係団体との連携強化をはかります。

実施概要

事務・事業名	実施期間									
	H20~H22【実績】		H23【実績】		H24【実績】		H25【計画】		H26~H27【計画】	
防犯対策諸負担金 事業番号： 10212 【概要】 総事業費 864千円 住民の防犯活動への意識高揚を目的とし、明るいまちづくりに資する。また、網走地区、北見方面等での関係団体との広域連携による防犯活動により、町内における更なる防犯対策を推進する。 【計画期間】 20 ~ 27 【実施主体】 町 住民課、住民福祉課 【行政評価】 H19 第1次 第2次 評価点数 今後の方針(1次) 今後の方針(2次) 事前評価 23 19 成果・効果	【実績額】 324千円 網走地区防犯協会負担金		【実績額】 108千円 網走地区防犯協会負担金		【実績額】 108千円 網走地区防犯協会負担金		【予算額】 108千円 網走地区防犯協会負担金		【計画額】 216千円 網走地区防犯協会負担金	

(13) 消費者対策の充実

基本方針： 気軽に相談できる相談体制と消費者の啓発活動を通じた消費者対策の充実をはかります。

区 分	①消費者対策の充実
主な施策	・安心した消費生活を営むため、啓発活動や情報提供を行うとともに北海道消費生活センターと連携をとりながら消費生活の相談に努めるなど、消費者対策の推進をはかります。